

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023m. lapkričio 7 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1003

2024 m. birželio d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. lapkričio 07 d. sutartimi Nr. 51S-1003 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, remiantis Sutarties 10.1.2. papunkčiu, 2024-06-11 Protokolu Nr. 3, Šalys susitaria pagal projekto A Laidą dėl papildomų darbų, pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas,

- „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Papildomi darbai (geotekstilė) II variantas“ kurių vertė – **3 416,87 Eur be PVM**,
- „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Papildomi darbai (grunto kasimas), kurių vertė **1 658,39 Eur be PVM**

Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama **5 075,26 Eur be PVM** (penki tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai 26 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra **459 603,82 Eur be PVM** (keturi šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 82 ct). Po koregavimo **Sutarties kaina su PVM – 556 120,62 Eur** (penki šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt eurų 62 ct), iš kurių **PVM sudaro 96 516,80 Eur** (devyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai šešiolika eurų 80 ct).

1.3. Po Susitarimo įsigaliojimo, darbų terminas nesikeičia išlieka toks pats pagal sutartį.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024-06-11 Protokolas Nr. 3 Žalioji kopija, 2 lapai.

3.2. Lokalinė sąmata „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Papildomi darbai (geotekstilė) II variantas“, 2 lapai.

3.3. Lokalinė sąmata „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Papildomi darbai (grunto kasimas)“, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Kodas 158257064

Pramonės g.1, LT 74111 Jurbarkas

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas

Parašas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 9

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba (A laida)

Statiny: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis: 9 Papildomi darbai II variantas

Iš viso: 4 134,41 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Papildomi darbai (II variantas)						
1	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	13,65	250,32	3 416,87
Iš viso už skyrių 1 Papildomi darbai (II variantas)						3 416,87
Iš viso be PVM:						3 416,87 €
PVM:						717,54 €
Iš viso su PVM:						4 134,41 €

Sudarė:

Žalioji g., Tauragės m. (TR7580)
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų
tinklų statyba (A laida)
Žalioji g., Tauragės m. (TR7580)
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų
tinklų statyba
9 Papildomi darbai II variantas

Lokalinė sąmata Nr. 9
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Iš viso už

4 134,41 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skrysius		1 Papildomi darbai (II variantas)								
1	Geotekstilės paklojimas	N27P-66-1	100m2		216,28	13,65	2952,15	314,97	2637,18	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	2,5	9,23	34,125	314,97	314,97		
	Austinė geotekstilė 100/100 kN/m	220720	m2	120	1,61	1638	2637,18		2637,18	
Iš viso už skyrių		1 Papildomi darbai (II variantas)					2952,15	314,97	2637,18	0,00
Iš viso #1							2 952,15 €	314,97	2637,18	
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						25,20 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						79,12 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė									3,0%
	Soc. draudimas						6,09 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							3 062,56 €	346,26	2716,30	
	Statybvičės išlaidos						183,76 €	6,00%	6,00%	6,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							3 246,32 €	367,04	2879,28	
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							3 246,32 €	367,04	2879,28	
	Pridėtinės išlaidos						71,03 €	20,9%		
	Pelnas						99,52 €	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							3 416,87 €	451,21	2965,66	
	PVM						717,54 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							4 134,41 €	545,96	3588,45	

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinsys: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis: 10 Papildomi darbai

Iš viso: 2 006,65 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Papildomi darbai						
1	MN1-20	Grunto kasimas	t. m3	0,091	1 749,53	159,21
2	N57P-1712	Iškasto grunto transportavimas	t. m3	0,091	2 309,10	210,13
3	N1-380	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu	100m3	1,27	30,95	39,31
4	N57P-1508	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	100m3	0,1	195,82	19,58
5	N1P-0902	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu	t.m2	0,43	682,40	293,43
6	H10K-13 (S10=1,15)	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	t.m2	0,025	928,54	23,21
7	MN1-20	Grunto kasimas (sankasos užpylimui)	t. m3	0,091	1 749,53	159,21
8	N57P-1712	Grunto transportavimas (sankasos užpylimui)	t. m3	0,091	2 309,10	210,13
9	H16K-1 (S10=1,15)	Sankasos įrengimas (20 cm) panaudojant esamą gruntą	m3	91	5,98	544,18
Iš viso už skyrių 1 Papildomi darbai						1 658,39
Iš viso be PVM:						1 658,39 €
PVM:						348,26 €
Iš viso su PVM:						2 006,65 €

Žalioji g., Tauragės m. (TR7580)
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų
tinklų statyba (A laida)
Žalioji g., Tauragės m. (TR7580)
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų
tinklų statyba
10 Papildomi darbai

Lokalinė sąmata Nr. 10
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Iš viso už

2 006,65 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skrysius		1 Papildomi darbai								
1	Grunto kasimas	MN1-20	t. m3		1373,06	0,091	124,94	60,66	0,00	64,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50	10550	žm.val.	52	12,82	4,732	60,66	60,66		
	Vienakaušiai ekskavat. su 0.65 m3 talpos kaušu	2320044	maš.val	26	27,17	2,366	64,28			64,28
2	Iškasto grunto transportavimas	N57P-1712	t. m3		2053,35	0,091	186,85	0,00	0,00	186,85
	Krovininė automašina, keliamoji galia 10	450005	maš.val	45	45,63	4,095	186,85			186,85
3	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu	N1-380	100m3		27,5196	1,27	34,95	0,00	0,00	34,95
	Savaeigis plentvolis iki 6 t	489100	maš.val	0,57	48,28	0,7239	34,95			34,95
4	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	N57P-1508	100m3		145,342	0,1	14,53	10,50	0,00	4,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	9,9	10,61	0,99	10,5	10,5		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	489245	maš.val	4,1	9,83	0,41	4,03			4,03
5	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu	N1P-0902	t.m2		606,816	0,43	260,93	0,00	0,00	260,93
	Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp.	489062	maš.val	11,2	54,18	4,816	260,93			260,93
6	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	H10K-13	t.m2		648,0825	0,025	16,20	16,20	0,00	0,00
	(S10=1,15)									
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	10217	žm.val.	65	9,9705	1,625	16,2	16,2		
7	Grunto kasimas (sankasos užpylimui)	MN1-20	t. m3		1373,06	0,091	124,94	60,66	0,00	64,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50	10550	žm.val.	52	12,82	4,732	60,66	60,66		
	Vienakaušiai ekskavat. su 0.65 m3 talpos kaušu	2320044	maš.val	26	27,17	2,366	64,28			64,28
8	Grunto transportavimas (sankasos užpylimui)	N57P-1712	t. m3		2053,35	0,091	186,85	0,00	0,00	186,85
	Krovininė automašina, keliamoji galia 10	450005	maš.val	45	45,63	4,095	186,85			186,85
9	Sankasos įrengimas (20 cm) panaudojant esamą gruntą	H16K-1	m3		4,57532	91	416,36	247,27	0,00	169,09
	(S10=1,15)									
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,51	10351	žm.val.	0,22	12,351	20,02	247,27	247,27		
	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	1470004	maš.val	0,018	28,63	1,638	46,9			46,9
	Autogreideris (79 kW)	1489093	maš.val	0,022	41,41	2,002	82,9			82,9
	Savaeigiai volai (18t)	1489101	maš.val	0,004	50,32	0,364	18,32			18,32
	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	1489126	maš.val	0,007	23,1	0,637	14,71			14,71
	Prikabinami volai (25t)	1489164	maš.val	0,018	3,82	1,638	6,26			6,26
Iš viso už skyrių		1 Papildomi darbai					1366,55	395,29	0,00	971,26
Iš viso #1							1 366,55 €	395,29		971,26
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						31,62 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė								3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						29,14 €			3,0%
	Soc. draudimas						7,64 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							1 434,95 €	434,55		1000,40
	Statybvietės išlaidos						86,09 €	6,00%	6,00%	6,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							1 521,04 €	460,62		1060,42
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							1 521,04 €	460,62		1060,42
	Pridėtinės išlaidos						89,05 €	20,9%		
	Pelnas						48,30 €	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							1 658,39 €	566,16		1092,23
	PVM						348,26 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							2 006,65 €	685,05		1321,60

**ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TECHINIS DARBO PROJEKTAS (2023-11-07 statybos
rangos sutartis Nr. 51S-1003)**

Protokolas Nr. 3

2024-01-

Tauragė

Pagal 2023 m. lapkričio 7 d. sutartį Nr. 51S-1003 UAB „Jurmelsta“ vykdo Žaliosios g., Tauragės m., kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos darbus. Darbų eigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms buvo sukvieistas statybos proceso dalyvių nuotolinis susitikimas, aptarti iškilusias problemas, įvertinti esamą situaciją ir pateikti išvadas bei pasiūlyti techninius sprendinius.

Susitikimo dalyviai:

- Užsakovo atstovas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos, statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus;
- Techninės priežiūros vadovas – techninis prižiūrėtojas Andėjus Ūdra;
- Rangovo atstovas – UAB „Jurmelsta“ gamybos direktorius Tomas Didžbalis;
- Subrangovo atstovas – UAB „Uliksas“ direktorius Saulius Varkala;
- Subrangovo atstovas – UAB „Uliksas“ darbų vadovas Justinas Burba;
- Projektuotojų atstovas – MB „Locus 3D“ direktorius/ projekto vadovas Benas Ubartas;
- Projektuotojų atstovas - MB „Locus 3D“ projekto dalies vadovas Faustas Žemaitis;

1 Pakeitimas.

1. Statybos proceso dalyviai įvertino ir išanalizavo techninę dokumentaciją:

- I. Statinio deformacijos modulio nustatymo štampu bandymo rezultatus Nr. 24-7-85;
- II. Proktoro tankio nustatymo rezultatus Bandymų protokolą Nr. P108615.

Įvertinę situaciją, nustatė, kad:

1. Atlikus statinio deformacijos modulio du matavimus ir gavus prastus rodiklius, nepasiektas sutankinimo rodiklių tiek Ev, tiek santykio. Gatvės išilginis nuolydis projektuojamas žemyn iki pirmo etapo galo, t.y. iki Pk 4+90. Rengiant gatvės lietaus tinklus bei drenažą pastebėtas aukštas vandens lygis, prastas gruntas, todėl papildomai buvo atlikti Proktoro tankio nustatymo bandymas. Šio bandymo rezultatai parodė, kad norint pasiekti reikiamus sutankinimo rezultatus ir santykį, pagal tokia situaciją, vadovaujantis IT ŽS 17 (204,224 p.) galimos alternatyvos:
 - a) Esamų sankasos gruntų iškasimas ir pakeitimas geresnių savybių gruntu;
 - b) Sankasos gruntų pagerinimas pagal MN GPSR (reikėtų rišiklius permalti su sankasos gruntais, toks variantas ne pats geriausias gyvenamuose rajonuose, dėl dulkelimo);
 - c) Naudoti geosintetiką.

Nustiprėsta:

1. MB „Locus3D“ parengia Žaliosios g. sankasos skersinius pjūvius su kiekiais:
 - I variantas Esamų gruntų iškasimas ir pakeitimas geresnių savybių gruntu
 - II variantas panaudojant geotekstilę ir/arba geotinklą (arba alternatyvą).
2. UAB „Jurmelsta“ pateikia išplėstines lokalines sąmatas aptartiems variantams, kad Užsakovas galėtų įsivertinti kaštus ir pasirinkti ekonomiškai naudingą variantą.
3. Tauragės rajono savivaldybės administracija (Užsakovas) ir UAB „Jurmelsta“(Rangovas) pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų.

2 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas sprendinys</u>	• Siūloma netinkamą gruntą sankasoje nuo PK 365 iki PK 400 pakeisti tinkamu gruntu sankasos dugno įrengimui.
---	--

Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Iškasus sankasą iki reikiamo gylio pastebėtas augalinis gruntas, kuris netinkamas techninių reikalavimų sankasos pagrindui. Techninė priežiūra reikalauja pakeisti gruntus.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Keisti gruntą nuo PK 365 iki PK 400 pločiu 13 metrų, gylis 0,20 m.

3 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas</u> sprendinys	Siūloma keisti betoninius įvažiavimo bordiūrus 100.22.15 iš nukirstų į užapvalintus.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Įvažiavimo nukirstas bordiūras jungiasi su asfalto danga susijungimo vietoje asfalto storis suplonėja, taip įtakojant laikui bėgant asfalto trupėjimą ir plyšius.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Keisti įvažiavimo bordiūrus į užapvalintus.

4 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas</u> sprendinys	Pagal TDP „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos techninis darbo projektas“ adresu Žalioji g. Nr. 33 suformuotas įvažiavimas į sklypą „taurės formos“ kuris keičiamas į 4 metrų pločio įvažiavimą su R 3 radiuso įsukimais.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Žaliosios g. kairės kelio pusės įvažiavimai į sklypus projektuojami 4 metrų pločio su R3 radiuso įsukimais.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Keičiamas įvažiavimo plotis į 4 metrus ties Žalioji g. Nr. 33.

Priedai:

- Statinio deformacijos modulio nustatymo štapu bandymo rezultatus Nr. 24-7-85, kopija 1 lapas.
- Proktoro tankio nustatymo rezultatus Bandymų protokolas Nr. P108615, kopija
- Sankasa žalioji g.-SP- patikslintas ruožo ilgis PS22-23-TDP-BD.SMG-SP 1lapas.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

UAB „Jurmelsta“ direktorius

Albinas Kiršis

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023m. lapkričio 7 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1003
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-12 Nr. 51S-582
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 10:15
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-13 00:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 10:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-13 00:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 13:38
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-12 13:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-16 16:58 - 2028-10-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinė sąmata „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Papildomi darbai (geotekstilė) II variantas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinė sąmata „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, Papildomi darbai (grunto kasimas)“, .pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 3 Žalioji.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240610.1