

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 21 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1TS**

2024 m. birželio d. Nr. 1TS-
Skuodas

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, juridinio asmens kodas 195175171, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, veikiančio pagal Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Palverkas“, juridinio asmens kodas 166675298, atstovaujama direktoriaus Vaclovo Urnikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2024 m. gegužės 21 d. Rangos darbų sutarties Nr. 1TS (toliau – Sutartis) sąlygų 9.2 punktu, 2024-06-14 „Pasitarimo dėl Skuodo Pranciškaus gimnazijos pastato patalpų remonto, pritaikant patalpas gamtos mokslų laboratorijai, darbų“ protokolu Nr. 2, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomų darbų, kurių vertė **3 119,39 eurų su PVM**, iš kurių PVM sudaro 541,38 eurų. Papildomi darbai nurodyti Susitarimo 6.2 priede.

2. Dėl papildomų darbų įsigijimo pakeisti Sutarties 2.1 punkte nurodytą Sutarties kainą, išdėstant ją taip:

Kaina be PVM, Eur	PVM (21 proc.), Eur	Kaina su PVM, Eur
28 987,76	6 087,43	35 075,19

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Šalys sutaria, kad šis Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.

6. Susitarimo priedai:

6.1. priedas. 2024-06-14 „Pasitarimo dėl Skuodo Pranciškaus gimnazijos pastato patalpų remonto, pritaikant patalpas gamtos mokslų laboratorijai, darbų“ protokolas Nr.2, 2 lapai.

6.2. priedas. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

7. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

Į. k. 195175171

PVM mokėtojas: ne

Vytauto g. 14, Skuodas LT-98123

A. s. LT844010051004137292

Luminor bank AS Lietuvos skyrius

Tel. +370 440 732 43

El. p. gimnazija.zadeikis@gmail.com

Direktorius

Žydrūnas Ramanavičius

VYKDYTOJAS

UAB „Palverkas“

Į. k. 166675298

PVM mokėtojo kodas: LT666752917

Klaipėdos g. 3, LT-89213 Mažeikiai

A. s. LT987044060000004445

AB SEB bankas

Tel. +370 443 51309

El. p. info@palverkas.lt

Direktorius

Vaclovas Urnikis

**PASITARIMO DĖL SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS PASTATO PATALPŲ
REMONTO, PRITAIKANT PATALPAS GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJAI, DARBŲ**

PROTOKOLAS Nr. 2

2024 m. birželio 14 d.

Sutartis: 2024-05-21 Rangos darbų sutartis Nr. 1TS

Pasitarimo vieta: Vytauto g. 14, Skuodas

DALYVAVO:

Žydrūnas Ramanavičius, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktorius;

Edmundas Urbutis, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Romualdas Rancas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas;

Vaclovas Urnikis, UAB „Palverkas“ direktorius.

1. SVARSTYTA: Dėl durų keitimo.

Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad remontuojamose patalpose keičiamos išėjimo į koridorių durys 3 vnt. Durų, esančių tarp patalpų 1-37 ir 1-38 keitimas nenumatytas, tačiau esamos durys fiziškai pažeistos, suskilusios.

NUTARTA:

- 1) Išardyti duris, esančias tarp patalpų 1-37 ir 1-38, 1,81 m², įstatyti naujas duris 2,06 m² bei aptinkuoti angokraščius 3 m²;
- 2) Paskaičiuoti durų išardymo ir įstatymo bei angokraščių tinkavimo darbų kainą, įrašant į papildomų darbų lokalinę sąmatą.

2. SVARSTYTA: Dėl mūrinių pertvarų ardymo.

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad durų angų beklūtis plotis turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Apžiūrėjus remontuojamas patalpas nustatyta, kad esamų durų parametrai neatitinka šio reikalavimo, todėl prieš naujų durų montavimą būtina praplatinti durų angas, išardant mūrines pertvaras. Be to, siekiant geresnio patalpų funkcionalumo, patalpoje 1-40 tikslinga duris montuoti lygiai su koridoriaus siena, todėl būtina išardyti mūrinę kampinę pertvarą, kurioje sumontuotos esamos durys.

NUTARTA:

- 1) Atlikti papildomus mūrinių pertvarų ardymo darbus 2,33 m³;
- 2) Paskaičiuoti mūrinių pertvarų išardymo kainą, įrašant į papildomų darbų lokalinę sąmatą.

3. SVARSTYTA: Dėl statybinių atliekų išvežimo.

Atsižvelgiant į tai, kad papildomai bus ardomos durys bei mūrinės pertvaros, padidėja statybinių atliekų išvežimo kiekis.

NUTARTA:

- 1) Papildomai išvežti 5,04 t statybinių atliekų;
- 2) Paskaičiuoti papildomai išvežamų statybinių atliekų kainą, įrašant į papildomų darbų lokalinę sąmatą.

4. SVARSTYTA: Dėl elektros instaliacijos.

Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad remontuojamose patalpose keičiama 18 vnt. kištukinių lizdų. Išanalizavus patalpose numatomas montuoti laboratorinės įrangos išdėstymo planą nustatyta, kad reikalingas ženkliai didesnis kištukinių lizdų, o tuo pačiu ir elektros laidų, kiekis.

NUTARTA:

- 1) Papildomai nutiesti 230 m elektros laidų bei sumontuoti papildomus kištukinius lizdus 35 vnt., skirtus laboratorinės įrangos pajungimui;
- 2) Paskaičiuoti elektros laidų tiesimo ir kištukinių lizdų montavimo kainą, įrašant į papildomų darbų lokalinę sąmatą.

IŠVADOS:

- 1) Papildomų darbų kainas apskaičiuoti pritaikant Sutartyje numatytus darbų įkainius;
- 2) Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalies nuostatomis pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos padidinimo.

Žydrūnas Ramanavičius

Edmundas Urbutis

Romualdas Rancas

Vaclovas Urnikis

SUDERINTA:

Direktorius
VACLOVAS URNIKISDirektorius
Žydrūnas Ramanavičius

TVIRTINU:

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

ŠAMATA

Statinių
grupė

38 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinys

6 SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS PASTATO PATALPŲ REMONTAS,
PRITAIKANT PATALPAS GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJAI

Žiniaraštis

4 PAPILDOMI REMONTO DARBAI

2024.06.17

Suma žiniaraščiui 3119.39 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Paprastasis remontas				
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0181	812.5405	14.71
2 R6-3		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	2.330	80.8506	188.38
3 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.040	75.4916	380.48
4 N10-124		Durų blokų (dažytos spalvotu laku, medžioma masvy su tarpinėmis ir spynomis 1 vnt.) įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	2.060	278.9723	570.56
5 N15-51-1		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksniui skiedinys gaminamas objekte	100m2	0.030	2890.5493	86.72
6 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	2.300	429.9294	986.84
7 R61P-2710		Apšvietimo instaliacijos prietaisų kėlimas, vnt. kai instaliacija pasieptoji (kištukiniai lizdai)		35.000	9.9520	348.32
		Skiriuje 1				2578.01
		Žiniaraštyje 4				2578.01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				541.38
		Iš viso žiniaraštyje 4				3119.39

Sudarė:

ALEKSANDRA URNIKIENĖ

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija 195175171, Vytauto g. 14, LT-98123 Skuodas Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija 195175171, Skuodas, Vytauto g. 14, LT-98123 UAB "Palverkas" 166675298, LT-89213
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 21 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1TS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-27 Nr. 1TS-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrūnas Ramanavičius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ŽYDRŪNAS RAMANAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-27 16:09:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-27 16:09:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-29 11:46:30 – 2027-12-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaclovas Urnikis, Direktorius, UAB "Palverkas"
Sertifikatas išduotas	VACLOVAS URNIKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-27 13:48:11 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-05 14:34:05 – 2025-12-04 14:34:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-27 16:56:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-27 16:56:05 DBSIS