

SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-65

2024 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023 m. birželio 20 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-65 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 18.2 ir 18.5 papunkčiais bei Specialiosios dalies 9.2 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad:

- 2024 m. sausio 10 d. **Rangovas** raštu Nr. R140/2024 „Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymo“ (dokumento registracijos data 2024 m. sausio 11 d., Nr. G-46) pateikė prašymą stabdyti statybos darbų vykdymą;
- **Užsakovas** 2024 m. sausio 12 d. raštu Nr. IS-48 „Dėl statybos darbų sustabdymo“ sustabdė statybos darbų vykdymą nuo 2024 m. sausio 11 d. iki sustabdymo aplinkybių išnykimo;
- **Užsakovas** 2024 m. vasario 28 d. raštu Nr. IS-251 „Dėl statybos darbų sustabdymo“ patikslino statybos darbų sustabdymo pagrindą;
- **Rangovas** 2024 m. balandžio 4 d. raštu Nr. R79/2024 „Darbų ar jų dalies vykdymo atnaujinimo“ pateikė prašymą atnaujinti statybos darbų vykdymą nuo 2024 m. balandžio 8 d.;
- **Užsakovas** 2024 m. balandžio 8 d. raštu Nr. IS-447 „Dėl statybos darbų vykdymo atnaujinimo“ remdamasis Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunkčiu, atnaujino statybos darbų vykdymą;
- Vadovaujantis Sutarties 3 priede „Darbų ir paslaugų atlikimo kalendorinis grafikas“ detalizuotais statybos darbų atlikimo terminais, statybos darbai turėjo būti baigti 2024 m. balandžio 22 d.
- Sutarties sustabdymo laikotarpis – 88 (aštuoniasdešimt aštuonios) kalendorinės dienos.

Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties ir susitaria dėl šių sąlygų:

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai bus užbaigti iki 2024 m. liepos 19 d.
2. Rangovas įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Sutarties Specialiosios dalies 9.2 punkte numatytomis sąlygomis.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

4. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.
5. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2024 m.

d.

Susitarimo šalis:

UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas +370 37 451480
A. s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“ direktorius

Rolandas Raižys

2024 m.

d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2022 M. BIRŽELIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-65 (DĖL TERMINO PRATĖSIMO)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-11 Nr. 16S-47
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys, Generalinis direktorius, 133165398
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-10 13:34:34 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-18 11:52:42 – 2026-02-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 07:49:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-11 07:49:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-11 08:15:35)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-11 08:15:36 Dokumentų valdymo sistema Avilys