

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. LIEPOS 4 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VP-24-0185

2025 m. sausio 24 d. Nr. ST-25-0011
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047 (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas direktoriaus Jono Davidavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir **UAB „KRS“**, juridinio asmens kodas 133630961 (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Pauliaus Grigo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į Rangovo 2024 m. gruodžio 19 d. prašymą Nr. 1306 „Pratęsti sutarties Nr. VP-24-0185 darbų atlikimo terminą ir sudaryti susitarimą“ ir vadovaudamosios 2024 m. liepos 4 d. Statybos rangos sutarties Nr. VP-24-0185 (toliau – Sutartis) Specialiųjų sąlygų 2.3 punktu, 7.2.6 papunkčiu, Bendrųjų sąlygų 20.1, 20.4 punktų, 21.7.1 papunkčio nuostatomis susitarė:

1. Pratęsti I statybos etapo Darbų atlikimo terminą 46 kalendorines dienas, t. y. iki 2025 m. kovo 14 d. (proporcingai pakoreguojant Darbų vykdymo grafiką), nekeičiant bendro Darbų atlikimo termino numatyto Sutarties specialiųjų sąlygų 1 dalies lentelės 2 eilutėje bei 2.1 punkte ir kitų etapų terminų.

2. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja, kol galioja Sutartis.

4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba vienu egzemplioriumi, pasirašytu elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA. Darbų vykdymo grafikas 4 lapai.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“

Adresas: Eigulių g. 32, 03150 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 120153047

PVM mokėtojo kodas: LT201530410

Bankas: AB Šiaulių bankas

Banko kodas: 71800

A. s. Nr. LT76 7180 3000 1046 7627

Tel. (0 5) 215 2089

El. p. info@grinda.lt

Direktorius

Jonas Davidavičius

RANGOVAS:

UAB „KRS“

Adresas: Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas

Juridinio asmens kodas: 133630961

PVM mokėtojo kodas: LT336309610

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

A. s. Nr. LT82 7044 0600 0288 9998

Tel.: (0 37) 45 4464

El. p. info@krs.eu

Generalinis direktorius

Paulius Grigas

Projektas: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių Upės g. Vilniaus m. rekonstravimo ir statybos darbai
Rangos darbų sutartis: VP-24-0185
Užsakovas: UAB GRINDA
Rangovas: UAB KRS




D		Task Mode	Darbų pavadinimas	Darbo trukmė dienomis	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Predecessors	ReKaina Na	
1			I ETAPAS - PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR IŠLEISTUVO STATYBA	217 days	2024-07-29	2025-05-27		€2,263,656.00	
2			Paruošiamieji darbai (leidimų gavimas, EO schemų rengimas ir derinimas, medžiagų suderinimas ir atvežimas į objektą, medžių persodinimas ir t. t.)	217 days	2024-07-29	2025-05-27		€244,000.00	
3			Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ir išleistuvo įrengimo darbai	80 days	2024-08-12	2024-11-29		€1,325,576.00	
4			Plokštės PI1 įrengimo darbai	13 days	2024-09-23	2024-10-09		€85,000.00	
5			Plokštės PI2 įrengimo darbai	15 days	2024-09-30	2024-10-18		€85,000.00	
6			Plokštės PI3 įrengimo darbai	20 days	2024-10-28	2024-11-22	4,5FS+5 days	€85,000.00	
7			Plokštės PI4 įrengimo darbai	20 days	2024-10-28	2024-11-22	4,5FS+5 days	€85,000.00	
8			Plokštės PI5 įrengimo darbai	35 days	2024-10-07	2024-11-22		€85,000.00	
9			Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos dalies (E, PVA) įrengimo	65 days	2024-12-02	2025-02-28	3	€116,000.00	
10			Dangų atstatymo darbai nuo paskirstymo kameros Nr. LŠ1-50 iki išleistuvo	45 days	2024-12-02	2025-01-31	3	€153,080.00	
11			I ETAPAS - PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KLOJIMAS UŽDARU MIKROTUNELIAVIMO	158 days	2024-07-29	2025-03-05		€6,166,795.00	
12			Darbo duobės 12 įrengimo darbai	10 days	2024-07-29	2024-08-09		€185,000.00	
13			Darbo duobės 11 įrengimo darbai	10 days	2024-07-29	2024-08-09		€185,000.00	
14			Darbo duobės 10 įrengimo darbai	20 days	2024-09-03	2024-09-30		€0.00	
15			Darbo duobės 9 įrengimo darbai	12 days	2024-10-07	2024-10-22		€185,000.00	
16			Darbo duobės 8 įrengimo darbai	45 days	2024-10-14	2024-12-13		€185,000.00	
17			Darbo duobės 7 įrengimo darbai	11 days	2025-02-03	2025-02-17		€185,000.00	
18			Darbo duobės 6 įrengimo darbai	40 days	2024-12-17	2025-02-10		€185,000.00	
19			Darbo duobės 5 įrengimo darbai	21 days	2024-12-17	2025-01-14		€185,000.00	
20			Darbo duobės 4 įrengimo darbai	15 days	2024-10-14	2024-11-01		€185,000.00	
21			Darbo duobės 3 įrengimo darbai	16 days	2024-09-09	2024-09-30		€185,000.00	
22			Darbo duobės 2 įrengimo darbai	10 days	2024-08-19	2024-09-01		€0.00	
23			Darbo duobės 1 įrengimo darbai	11 days	2024-07-29	2024-08-12		€185,000.00	
24			Darbo duobės 0 įrengimo darbai	11 days	2024-07-29	2024-08-12		€185,000.00	
25			Paviršinių nuotekų tinklo DN 1500, L-28 m atkarpos tarp darbo duobės Nr. 0 ir paskirstymo kameros Nr. LŠ1-50a įrengimo	45 days	2024-09-10	2024-11-11	26	€77,662.31	
26			Paviršinių nuotekų tinklo DN 1500, L-183 m atkarpos tarp darbo duobių Nr. 0 ir 1 įrengimo uždaru mikrotuneliavimo būdu darbai	20 days	2024-08-13	2024-09-09	23,24	€507,577.04	
27			Paviršinių nuotekų tinklo DN 1500, L-79 m atkarpos tarp darbo duobių Nr. 2 ir 1 įrengimo uždaru mikrotuneliavimo būdu darbai	16 days	2024-09-02	2024-09-23	22,23	€219,117.96	

Užsakovo atstovas:

D		Task Mode	Darbų pavadinimas	Darbo trukmė dienomis	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Predecessors	Re Kaina Na																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---	--	-----------	-------------------	-----------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D		Task Mode	Darbų pavadinimas	Darbo trukmė dienomis	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Predecessors	Re	Kaina Na																	
										2024, Half 2				2025, Half 1				2025, Half 2								
										J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A		
44			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-39 (4 duobė) įrengimo darbai	10 days	2025-01-27	2025-02-07	29,30		€3,825.00																	
45			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-37 (5 duobė) įrengimo darbai	8 days	2025-02-19	2025-02-28	30,31		€3,825.00																	
46			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-35 (6 duobė) įrengimo darbai	8 days	2025-03-03	2025-03-12	31,32		€3,825.00																	
47			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-34 (7 duobė) įrengimo darbai	5 days	2025-03-06	2025-03-12	32,33		€3,825.00																	
48			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-28 (8 duobė) įrengimo darbai	5 days	2025-03-06	2025-03-12	33		€3,825.00																	
49			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-24 (9 duobė) įrengimo darbai	5 days	2025-02-17	2025-02-21	34		€3,825.00																	
50			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-15 (11 duobė) įrengimo darbai	5 days	2024-10-14	2024-10-18	36,37		€3,825.00																	
51			Stiklo pluoštu armuoto plastikinio šulinio Nr. LŠ1-14 (12 duobė) įrengimo darbai	25 days	2024-09-16	2024-10-18	37		€3,825.00																	
52			I ETAPAS - KITI STATYBOS DARBAI	125 days	2024-09-23	2025-03-14			€633,927.00																	
53			Šoninių atšakų nuo paskirstymo kameros LŠ1-50a iki Konstitucijos pr. (LŠ1-40) įrengimo	77 days	2024-09-27	2025-01-13			€265,338.00																	
54			Esamų nebenaudojamų dn 200 ir dn 500 paviršinių nuotekų tinklų ir šulinių, esančių Upės g., demontavimo darbai	41 days	2025-01-15	2025-03-12			€13,500.00																	
55			Vandentiekio tinklo iškėlimo darbai	37 days	2024-09-23	2025-03-14	30,31,44,45		€40,900.00																	
56			Buitinių nuotekų šulinio įrengimo darbai	1 day	2025-03-13	2025-03-13	48		€29,500.00																	
57			I statybos darbų etapo Gatvių apšvietimo dalies įrengimo darbai	117 days	2024-09-30	2025-03-11			€52,189.00																	
58			Upės g. dangų atstatymo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-50 ir LŠ1-47A	3 days	2024-11-14	2024-11-18			€77,500.00																	
59			Kalvarijų g. dangų atstatymo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-47 ir LŠ1-42	2 days	2024-11-28	2024-11-29	40,41,42		€77,500.00																	
60			Kalvarijų g. dangų atstatymo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-41 ir LŠ1-14	2 days	2025-03-13	2025-03-14	43,44,45,47,48,49		€77,500.00																	
61			II ETAPAS - PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI TARP ŠULINIŲ NR. LŠ1-40 ir LŠ1-14	82 days	2025-02-03	2025-05-27			€937,610.00																	
62			Stiklo pluoštu armuotų DN2000 mm plastikinių šulinių LŠ1-14, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38 įrengimo darbai ant uždaru mikrotuneliavimo būdu pakloto tinklo	78 days	2025-02-03	2025-05-21			€45,700.00																	
63			Kiti paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Kalvarijų g. atkarpoje nuo Konstitucijos pr. iki Žalgirio g. (tarp šulinių Nr. LŠ1-40 ir LŠ1-14)	78 days	2025-02-03	2025-05-21			€458,380.00																	
64			II statybos darbų etapo Gatvių apšvietimo dalies įrengimo darbai	78 days	2025-02-03	2025-05-21			€20,710.00																	

ID		Task Mode	Darbų pavadinimas	Darbo trukmė dienomis	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Predecessors	Reikšmė	Kaina	2024, Half 2 JJASO ND 2025, Half 1 JFMA MJ 2025, Half 2 JJA															
65			Kalvarijų g. dangų atstatymo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-40 ir LŠ1-14	4 days	2025-05-22	2025-05-27	62,63,64		€412,820.00																
66			III ETAPAS - PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI TARP ŠULINIŲ LŠ1-14 IR	86 days	2025-01-28	2025-05-27			€813,407.00																
67			Savitakinių DN600 vamzdžių įrengimo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-14 ir LŠ1-3	80 days	2025-01-28	2025-05-19			€305,700.00																
68			Savitakinių PVC DN400 vamzdžių įrengimo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-3 ir 3B	80 days	2025-01-28	2025-05-19			€7,000.00																
69			Savitakinių PVC DN315 vamzdžių įrengimo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-3 ir LŠ1-1	80 days	2025-01-28	2025-05-19			€9,000.00																
70			Stiklo pluoštu armuoto DN2000 mm plastikinio šulinio LŠ1-14a įrengimo darbai	80 days	2025-01-28	2025-05-19			€4,000.00																
71			Kiti paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Kalvarijų g. atkarpoje nuo Žalgirio g. iki Apkasų g. (tarp šulinių Nr. LŠ1-14 ir LŠ1-1)	80 days	2025-01-28	2025-05-19			€165,497.00																
72			Žalgirio ir Kalvarijų g. sankryžoje esančių lietaus surinkimo šulinių Nr. 165A, 218A, 165 perjungimo darbai	80 days	2025-01-28	2025-05-19			€3,000.00																
73			Kalvarijų g. dangų atstatymo darbai tarp šulinių Nr. LŠ1-14 ir LŠ1-1	6 days	2025-05-20	2025-05-27	67,68,69,70,71,72		€319,210.00																
74			BAIGIAMIEJI DARBAI	44 days	2025-05-28	2025-07-28			€6,000.00																
75			Statinių kadastriniai matavimai bei išpildomųjų brėžinių rengimas	34 days	2025-05-28	2025-07-14			€4,000.00																
76			Statybos užbaigimo procedūros, statinių teisinės registracijos procedūros	44 days	2025-05-28	2025-07-28			€2,000.00																