

SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. SPALIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-100

2024 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023 m. spalio 20 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-100 (toliau – Sutartis) Specialiosios dalies 2.3, 2.5 ir 2.9 punktais bei Bendrosios dalies 3.10, 3.13.2.1, 3.13.2.3, 6.1.5 papunkčiais, 17 punktu ir atsižvelgdamos į tai, kad:

- atlikus kelio įrengimo darbus ir parengus faktiškai atliktų statybos darbų išpildomąją nuotrauką nustatyta, kad projektinėje dokumentacijoje įvertinti pertekliniai statybos darbų kiekiai (Susitarimo 1 priedo 1 lentelės 2 ir 3 eilutės), kurie nebus vykdomi;

- Sutarties vykdymo metu nustatyta, kad Susitarimo 1 priedo 1 lentelės 4 ir 5 eilutėse nurodytų Sutartyje numatytų statybos darbų atlikti nėra poreikio;

- techninio projekto 0 laidos langų techninėje specifikacijoje ir langų įrengimo darbų lokalinės sąmatos žiniaraštyje ir dokumentacijoje, kurios pagrindu vykdytas viešasis rangos darbų pirkimas, nustatyti prieštaravimai. Techninio projekto 0 laidos architektūros dalies langų techninėje specifikacijoje numatyta įrengti „*Nevarstomas PVC profilio langas, ...*“, o to paties projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies architektūros skyriaus bendrųjų statybos darbų lokalinės sąmatos žiniaraščio 28 eilutėje tam pačiam darbui nurodyta „*Langų keitimas varstomais plastiko langais, ...*“. Nustačius projektinės dokumentacijos prieštaravimą, vadovaujamosi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punkte nustatyta projekto dokumentų viršenybe „37.1. techninės specifikacijos; 37.2. aiškinamieji raštai; 37.3. brėžiniai; 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“. Rangovas viešojo konkurso metu teikė pasiūlymą, Sutarties priedas Nr.2, išanalizavęs projektinę dokumentaciją ir įvertinęs gaminius, kurie numatyti techninio projekto techninėse specifikacijose,

Šalys sudarė šį susitarimą dėl keičiamų, nevykdomų statybos darbų ir Sutarties kainos pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priedo 1 lentelės 2-5 eilutėse, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainuoti 3 388,83 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 83 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. Šalys susitaria ištaisyti Sutarties priedo Nr. 2 „Pasiūlymas“ lokalinės sąmatos darbo įkainio aprašymo redakcinę klaidą, numatant, kad vietoje Susitarimo 1 priedo 1 lentelės 1 eilutėje nurodytų statybos darbų atliekami Susitarimo 2 priede nurodyti statybos darbai, kuriuos **Rangovas** Susitarimo pasirašymo metu yra atlikęs. Šalys taip pat susitaria, kad dėl šio Susitarimo punkte nurodytų pakeitimų, Sutarties kaina nėra keičiama.

3. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų kaina, kuri yra 3 388,83 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 83 ct) su PVM, mažinama Sutarties kaina, kuri po sumažinimo sudaro 483 472,31 Eur (keturi šimtai

aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras, 14 ct)
(465 846,01+21 015,13 - 3 388,83 =483 472,31).

4. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 ir 2 prieduose nurodyti statybos darbai yra apskaičiuoti ir įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 (Susitarimo 1 priedas) ir 3.13.2.3 (Susitarimo 2 priedas) papunkčių sąlygomis, ginčų dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojant ar įkainojant papildomus ir/ar nevykdomus statybos darbų kiekius nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

6. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedai:

8.1. 1 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr.2 su lokaline sąmata, 3 lapai;

8.2. 2 priedas – papildomų statybos darbų sąrašas Nr.3 su lokaline sąmata, 2 lapai;

8.3. 3 priedas – lokalinės sąmatos redakcinę klaidą pagrindžiantys dokumentai, 4 lapai.

9. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2024 m.

d.

Susitarimo šalis:

UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas +370 37 451480
A. s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“ direktorius

Rolandas Raižys

2024 m.

d.

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ / ATSISAKOMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

2024-08-20 Nr. 21

Objektas Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r.sav., statyba

Statybos dalyviai: UAB „INTI“ (statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)
atstovas Projekto vadovas (pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas (vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (vardas ir pavardė)

Projektuotojas Sonata Šleivienė (vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023m. spalio 20 d. Nr. 16S-100) nevykdyti statybos darbų / atsisakyti paslaugų:

Nevykdomi statybos darbai / atsisakomos paslaugos

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo ir (ar) atsisakomų paslaugų priežastis
1.	Langų keitimas varstomais plastikais langais, nudažant tinką ir keičiant palanges	m2	6,05	Nevykdomi darbų kiekiai. Lokalinė sąmatą darbo kodas F10-4-10

2.	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 12 cm storio	100m ²	2,58	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SP-SKŽ
3.	Pjautuvo profilio smėlio-žvyro mišinio kelio dangos įrengimas. 8 cm storio sluoksnis	100m ²	1,85	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SP-SKŽ
4.	Sienų karkaso su mediniais tašeliais įrengimas	100 m ²	0,05	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP PRI-20.039-DP-SA-SŽ
5.	Sienų apkalimas skarda	m ²	5	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP PRI-20.039-DP-SA-SŽ

Statinio statybos vadovas*

Alia „Inti“

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas*

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

IVA statybos projektų vadovas

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

(statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240213 Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., statyba

Statinyss 1 Inžinerinių tinklai ir hidrotechnikos statiniai

Žiniaraštis 1 Nevykdomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1.1.3.DANGOS

15	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 12 cm storio	100 m2	2,58	558,06	1439,79
16	N27P-15-1	Pjautuvo profilio smėlio-žvyro mišinio kelio dangos įrengimas. 8 cm storio	100 m2	1,85	552,12	1021,42

1.2.5. LANGAI DURYS

28	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudažant tinką ir keičiant palanges	m2	6,05	336,48	2035,70
----	----------	---	----	------	--------	---------

1.2.8. KITI DARBAI

39	N34-36	Sienų karkaso su mediniais tašeliais įrengimas	100 m2	0,05	4203,58	210,18
40	N10-10	Sienų apkalimas skarda	m2	5	25,86	129,30

Žiniaraštyje nevykdomi darbai 4836,39
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 1015,64
Iš viso žiniaraštyje papildomi darbai 5852,03

Sudarė : Statybos direktorius

Šiaurinė projektavimo
(statybinė)
Infrastruktūros valdymo agentūros
Antrojo projektų valdymo skyriaus
statybos inžinierė

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
1 priedas

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS
2024-08-20 Nr.3

Objektas Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumačių k., Kairių sen., Šiaulių r.sav., statyba

Statybos dalyviai: UAB „INTI“ (statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)
atstovas Projekto vadovas Egidijus Dūda (pareigos, vardas ir pavardė)
Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas Raminta Mikalauskaitė (vardas ir pavardė)
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Tautvydas Daukšas (vardas ir pavardė)
Projektuotojas Sonata Šleivienė (vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023m. spalio 20 d. Nr. 16S-100) atlikti papildomus statybos darbus:
Papildomi statybos darbai

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų / paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų statybos darbų atsiradimo priežastis*
1.	Nevarstomas PVC profilio langas, stiklintas dviejų stiklų stiklo paketais su selektyviu stiklu. Lango matmenys: 1470 x 1030 mm	m2	6,05	Patikslinimas DP Nr. PRI-20.039-DP-SA-SŽ

Statinio statybos vadovas* UAB „INTI“
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas* (data) 2024-08-21
IVA statybos projektų vadovas (data) 2024-08-29
(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240213 Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., statyba

Statinyys 1 Inžinerinių tinklai ir hidrotechnikos statiniai


Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.2.5. LANGAI DURYS						
1	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges / pagal TP įvertinta keitimas nevarstomais plastiko langais	m2	6,05	336,48	2035,70
	Iš viso už skyrių LANGAI DURYS					2035,70
	Žiniaraštyje papildomi darbai					2035,70
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					427,50
	Benrda suma:					2463,20

Sudarė : Statybos direktorius

Glėbinais patikrinti
(Ante stilius)
 Infrastruktūros valdymo agentūros
 Antrojo projektų valdymo skyriaus
 statybos inžinierė

Durų ir langų specifikacija

Žymuo		Kiekis	Aukštis, cm	Plotis, cm	Plotas, m ²	Bendras plotas, m ²	Pastabos
D1		1	200	95	1.90	1.90	Vienvėrės išorės durys iš šaltai valcuoto, galvanizškai cinkuoto plieno su aukšto tankio akmens vata. Nulenkiamos nerūdijančio plieno juodos spalvos rankenos iš abiejų pusių su užraktu, pilna furnitūros komplektacija. Spalva - RAL7004.
L1		4	103	147	1,51	6,05	Nevarstomas PVC profilio langas, stiklintas dviejų stiklų stiklo paketais su selektyviniu stiklu. Profilio spalva - RAL9010 arba standartinė balta. Šilumos perdavimo koef. U-1,1W/mK

1. Durys ir langai schemose vaizduojami iš išorės
2. Duris gaminti tik apmatavus įrengtas angas.
3. Visus matmenis ir durų angas tikslinti vietoje.

0	2020 10	Statybos leidimui. Konkursui. Statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Atestato Nr.	Projektuotojas: 	UAB "PRIMUM Group" Savanorių pr. 65a, 3 aukštas LT-03149, Vilnius Tel.: 8 691 47120 info@primum.lt	Objektas: Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., statybos projektas
	Parcigos	V.Pavardė	Parašas 
10522	PV	Arvydas Tamošaitis	Statybos rūšis: Paprastasis remontas
A1027	PDV	Deimantas Čekanauskas	Brėžinys:
BM000424	Arch	Indrė Pėželytė	Durų specifikacija M 1:100
Kalba	Statytojas:		Brėžinio Nr.: Lapas Lapų
LT	Infrastruktūros valdymo agentūra		PRI-20.039-TP-SA-BR- 09 01 01

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	N2P-0203-2	Varstomų stoglangių, stogo liukų be grotelių montavimas, tvirtinant prie lengvųjų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2	m2	1,44				
14	X546161	Stogo liukas	vnt.	1				
15	N12P-0102-6	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų, paduodant medžiagas keltuvu, smėlis	m3	3				
16	N12P-0406-2	Neventiliuojamų stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant mineralinės vatos plokštes, izoliuojant 100 mm storio plokštėmis ir papildomai klojant 30 mm storio plokštes	100 m2	0,6				
17	N12P-0408-2	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, pagrindas betonas	100 vnt.	3				
18	N12P-0501-4 (S9=1,136 S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dvisluoksnė danga, prilydant	100 m2	0,6				
19	N12P-0715-1 (S9=1,068 S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/lajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai, bituminė stogo danga	vnt.	2				
20	N12P-0801-1	Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai pakabinami latakai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	20,5				
21	N12P-0801-3	Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai lietvamzdžiai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	6				

Iš viso už skyrių STOGO ĮRENGIMAS

Skyrius LAUKO SIENŲ ĮRENGIMAS

22	N15P-1501-3	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos), kai pastolių plotis 1,09 m, pastolių aukštis iki 15 m	100 m2	0,9				
23	N46-27-7 (S9=1,119 S10=1,15)	Sienu atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88mm	m3	0,5				
24	R11-76-1	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	90				
25	N26P-1206-1	Sienu šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai 50 mm storio izoliacijos sluoksnis ir fasadinės mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,9				
26	N15-104-1 (S9=1,153 S10=1,15)	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sluoksnių tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis	100 m2	0,9				

Iš viso už skyrių LAUKO SIENŲ ĮRENGIMAS

Skyrius LANGAI DURYS

27	N10-224	Durų montavimas	vnt.	1				
28	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudažant tinką ir keičiant palanges	m2	6,05				
29	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	7				

Iš viso už skyrių LANGAI DURYS

Skyrius GRINDYS

30	N11P-0103-1	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio smėlio sluoksnis	100 m2	0,05				
31	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	0,05				
32	N11P-0201-2 (S9=1,136)	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, nekljuojant siūlių	m2	0,05				
33	N11P-0401-1	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (80 mm storio sluoksnis / siurbliu)	100 m2	0,05				

TP
skaičiuojamosios
kainos žiniaraštis,
kurio forma
parengta Sutarties
kainos pasiūlymo
forma.

Raminta Mikalauskaitė

From: [redacted]
Sent: ketvirtadienis 2024 m. rugpjūtis 29 13:13
To: [redacted]
Subject: RE: Dėl Mumačių grėžinio
Attachments: Papildomų darbų langų sąmata.pdf

DĖMESIO: Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atsargūs, nespauskite nuorodų ir neatidarykite pridėtų prie el. laiško bylų, nebent atpažįstate siuntėją ir žinote, kad turinys yra saugus!
Jeigu nesate įsitikinę laiško saugumu, persiųskite laišką NKSC prie KAM analizei adresu cert@mil.lt

Labą dieną,

Siunčiu papildomų darbų sąmatą 2024-08-20 papildomų sąrašui Nr3, kurioje įvertinta darbų keitimas nevarstomais langais kaina yra ta pati, nes nevarstomi langai ir buvo įvertinti sąmatoje prie sutarties Nr.16S-100 pagal konkurso metu pateiktą techninio projekto dokumentaciją, taikoma tik korekcija žodžio „varstomi“ klaida.

Pagarbiai,

[redacted]
Projekto vadovas



UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Tel. +370 37 451 480
Mob. tel. +370 698 27808
El. paštas egidijus@inti.lt, www.inti.lt

Šiame pranešime esanti informacija yra skirta tik asmeniui, kuriam ji yra adresuojama, ir/ar ją priimti įgaliotiems asmenims. Pranešime gali būti konfidenciali ar viešai neskelbiama informacija. Jeigu šis pranešimas skirtas ne Jums, Jūs neturite teisės šio pranešimo atskleisti, kopijuoti, platinti ar kitaip perduoti jo turinį kitiems asmenims. Tokiu atveju prašome Jūsų nedelsiant informuoti apie tai elektroniniu paštu ar telefonu šio pranešimo siuntėją, o pranešimą nedelsiant sunaikinti. Iš anksto dėkojame.

Vadovaudamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, norime Jus informuoti, kad su mūsų Privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: <http://www.inti.lt/duomenu-apsauga/>

From: [redacted]
Sent: Wednesday, August 21, 2024 2:04 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: Dėl Mumačių grėžinio

Labą dieną,

Egidijau, prašau pateikite derinimui, papildomų/nevykdomų darbų sąrašą dėl lango keitimo.

Kadangi montuojamas langas nevarstomas jis turėtų būti pigesnis.
Jokių kitų papildomų darbų, kuriuos minėjote derinantis su TP vadovu dėl grunto, nebus.

Pagarbiai,



[Redacted]
Pirmojo projektų valdymo skyriaus
statybos projektų vadovė
INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA
Mob. [Redacted]
Tel. [Redacted]
K.A. [Redacted]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS (NR.2) PRIE 2023 M. SPALIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-100
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-30 Nr. 16S-84
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys, Generalinis direktorius, 133165398
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-27 09:44:22 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-18 11:52:42 – 2026-02-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-30 14:48:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-30 14:48:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-09-30 15:00:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-09-30 15:00:18 Dokumentų valdymo sistema Avilys