

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2023 M. LIEPOS 19 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-72

2024 m. d. Nr. 16S-
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama UAB „Inti“ direktoriaus Rolando Raižio, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šiame Susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2023 m. liepos 19 d. statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 16S-72 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.2, 3.8.3.1, 3.8.3.2, 3.8.3.4, 3.10, 3.13.2.1, 3.13.2.4, 17.1 papunkčiais ir Sutarties Specialiosios dalies 2.6, 2.7 ir 2.9 papunkčiais atsižvelgdamos į būtinybę statybos darbus derinti su šalia vykdomo projekto eiga (atsižvelgti į naujai įrengtą asfalto dangą) ir į nuo Šalių nepriklausančias naujai paaiškėjusias aplinkybes, jog dėl statinio projekte (pagal kurį vykdomi Sutartyje numatyti darbai) paaiškėjusių trūkumų (netikslumų) buvo būtina patikslinti statinio projekto sprendinius ir atliekamų darbų kiekius, dėl atliktų statinio projekto patikslinimo atsirado poreikis atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus statybos darbus, ir atsisakyti Sutartyje numatytų statybos darbų vykdymo, taip pat į teikiant inžinerines paslaugas (atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus) nustatytus faktinius atliktų statybos darbų kiekius, Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų, papildomų statybos darbų vykdymo ir Sutarties kainos pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (keičiami) statybos darbai yra įkainoti 95 814,27 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiolika eurų, 27 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus ir sąlygas atlikti Susitarimo 2 priede nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

3. Šalys susitaria, kad papildomų statybos darbų, nurodytų Susitarimo 2 priede, kaina yra 175 824,85 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 85 ct.) su PVM. Papildomų statybos darbų kaina apskaičiuota vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis ir detalizuota Susitarimo 2 priede.

4. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir Susitarimo 3 punkte nurodytų papildomų statybos darbų kainos skirtumu, kuris yra 80 010,58 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių dešimt eurų, 29 ct), didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po didinimo yra 2 717 641,36 Eur (du milijonai septyni šimtai septyniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 36 ct) su PVM, kuris sudaro 471 656,76 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 76 ct).

5. Mokėjimai už papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai ir Susitarimo 2 priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis

Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčiuose nustatytomis sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainojant papildomus ar nevykdomi (atsisakomus) statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

7. Šalys susitarė, kad **Rangovas** atliks papildomus statybos darbus per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.

8. Šalys susitaria, kad Užsakovas iš Rangovo nereikalaus papildomų statybos darbų įvykdymą užtikrinančio dokumento (banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių priimti įsipareigojimai taikomi pilna apimtimi.

9. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo 1, 2, 3 ir 4 priedus.

10. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

11. Susitarimo priedai:

11.1. Susitarimo 1 priedas: Nevykdomų statybos darbų lokalinė sąmata, 13 lapų;

11.2. Susitarimo 2 priedas: Papildomų statybos darbų lokalinė sąmata, 22 lapai;

11.3. Susitarimo 3 priedas: Techninė dokumentacija, 30 lapų;

11.4. Susitarimo 4 priedas: Papildomų ir nevykdomų darbų sąrašas, 65 lapai.

12. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas (8 5) 210 3744
A. s. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas
2024 m. d.

Rangovas:

UAB „Inti“
Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas 8 37 451480
A. s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“
direktorius

Rolandas Raižys
2024 m. d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2023 M. LIEPOS 19 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-72 (UAB "INTI")
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-08 Nr. 16S-86
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys, Generalinis direktorius, 133165398
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-08 05:54:25 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-08 11:10:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	