

**SUSITARIMAS DĖL 2023-01-24 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO238693-1382
PAKEITIMO (DĖL TERMINO PRATĖSIMO MINTIES G. 38, VILNIUS)**

2024 m. d. Nr.
Vilnius

TIEKĖJAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT94 7300 0100 0007 4994, „Swedbank“, AB
Atstovas	Generalinis direktorius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas
Atstovas	Direktorė
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

toliau kartu vadinasi Šalimis, o atskirai Šalimi,

Šalys **atsižvelgdamos į tai, kad:**

- 2023-01-24 pasirašė daugiabučio namo, Minties g. 38, Vilnius (toliau – Namas), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimo paslaugomis (toliau – Darbai) pirkimo sutartį Nr. CPO238693-1382 (reg. Nr. 04-23-61) (toliau – Pirkimo sutartis, Sutartis);
- Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatyta, kad Darbai turi būti atlikti per 14 mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2024-10-20, įvertinus 2023-12-11 Susitarimą dėl 2023 m. sausio 24 d. pirkimo sutarties Nr. CPO238693-1382/04-23-61 stabdymo, kuriuo Pirkimo sutarties vykdymas buvo sustabdytas nuo 2023-12-14 d. ir atnaujintas bus nuo 2024-07-10 d.;
- Pirkimo sutarties 4. 2. punkte nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1. punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:
 - a) 4.2.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba
 - b) <...>;
 - c) 4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba

trūkdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku atlikti Darbus;

- Pirkimo sutarties vykdymo metu atsirado ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negali atlikti Darbų Pirkimo sutartyje nustatytu terminu, t. y. 2024-05-20 raštu „Patikslintas prašymas dėl sutarties pratęsimo Minties g. 38, Vilnius“ (reg. data 2024-05-21, Nr. 01-24-1465) ir 2024-07-11 raštu „Patikslintas prašymas dėl sutarties pratęsimo Minties g. 38, Vilnius“ (reg. data 2024-07-11, Nr. 01-24-2012) (toliau kartu (bendrai) – Raštas) Tiekėjas kreipėsi į Užsakovą su prašymu *partęsti Sutarties (Minties g. 38, Vilnius) įvykdymo terminą 336 dienų, t. y. iki 2025-05-05 dienos* (Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 2);
- Tiekėjas Rašte nurodo reikšmingiausias aplinkybes, *nepriklausančias nuo Tiekėjo valios, kurios trukdė Tiekėjui vykdyti Sutartį chronologine tvarka: <...> Visų dokumentų pateikimas užtruko 80 dienų. <...> Projektinių pasiūlymų derinimas užtruko 48 dienas. Parengtas susirikimas TDP pristatymui būtų savininkams: 2023-07-28; Užsakovo derinimas užtruko 51 dienų. <...> Statybos leidimas vėlavo ne dėl Rangovo kaltės 26 dienas. <...> Kredito gavimas vėlavo 131 dieną. Tiekėjo rizikai negali būti perkeliama atsakomybė už sustabdymą neapibrėžtam laikotarpiui <...>;*
- įvertinus aukščiau nurodytą Tiekėjo pateiktą informaciją, Sutarties vykdymo eigą, Užsakovo vertinimu, dėl ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės (Užsakovas, kaip numato Sutarties 8.2.1 ir 8.2.2 punktai, po Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, nepateikė Tiekėjui Darbams vykdyti visų reikalingų dokumentų (arba dokumentus teikė dalimis), kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Tiekėjui, o taip pat užtruko architektūros projektinių sprendinių derinimo procesas, siekiant abiem Sutarties šalims architektūrinių sprendinių suderinamumo ir kokybės bei užtruko leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą (Namą) leidimo išdavimas, dėl užtrukusio institucinio derinimo proceso, teiktų naujų pastabų (kurių nebuvo įvardinta ekspertizės išvadoje) dėl statybos rūšies pasikeitimo, kadangi nebuvo suformuotas žemės sklypas, kuriame yra Namas, o taip pat dėl Sutarties sustabdymo neapibrėžtam laikui) sąlygoja Pirkimo sutarties pratęsimą, todėl šiuo konkrečiu atveju, Darbų atlikimo terminas pagrįstai gali būti pratęstas 197 (vienas šimtas devyniasdešimt septyniomis) k. d.;
- Namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui 2022-04-25 buvo pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, Nr. VP-2022-581 (toliau – Valstybės paramos sutartis);
- 2024-04-12 pasirašytame Susitarimo „Dėl 2022 m. balandžio 25 d. Valstybės paramos sutarties Nr. VP-2022-581 pakeitimo“ 5 punkte užfiksuotas Namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo terminas ne vėliau kaip iki 2025-03-25, todėl šiuo susitarimu Darbų atlikimo terminas pratęsiamas 156 (vienas šimtas penkiasdešimt šešiomis) k. d.
- Valstybės paramos sutartis turi galioti iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos Statybos įstatymo nustatyta tvarka, pratęsus Valstybės paramos sutartį Namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui ir gavus Valstybės paramą administruojančios institucijos pritarimą, bus pasirašytas kitas susitarimas dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, pratęsiant dar 41 (keturiasdešimt vienai) k. d. ir numatant galutinį Darbų atlikimo terminą ne vėliau kaip iki 2025-05-05;
- atsižvelgiant į objektyvų, Pirkimo sutartyje nurodytą termino pratęsimo pagrindą, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.5. punktu, kuriame nustatyta, kad Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties bei vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.8. punktu, kuriame nustatyta, kad bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėn.;
- Pirkimo sutarties keitimui yra gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pritarimas (Priedas Nr. 3);

ir vadovaudamosi:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, <...> sąlygas;
- Pirkimo sutarties 10.1.1. punktu, nustatančiu, kad Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytais sąlygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;
- Pirkimo sutarties 10.1.5. punktu, nustatančiu, kad visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai prieš juos pasirašant derinami su Valstybės paramą administruojančia institucija,

sudarė šį susitarimą dėl Pirkimo sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą 156 k. d. laikotarpiui, t. y. iki 2025-03-25.
2. Darbus Tiekėjas vykdys pagal atnaujintą Darbų vykdymo grafiką, kurį jis įsipareigoja pateikti per 5 (penkias) darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos, ir kuris bus neatsiejama šio susitarimo ir Pirkimo sutarties dalis.
3. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui atnaujintą Pirkimo sutarties sąlygas atitinkantį Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.
4. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Pirkimo sutarties dalimi. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Pirkimo sutarties šalių pasirašymo momento ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą Darbų vykdymo grafiką bei 3 punkte numatytą užtikrinimą ir galioja tiek, kiek galioja Pirkimo sutartis.
6. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
7. Šis Susitarimas gali būti pakeistas, papildytas ar nutrauktas tik Šalių rašytiniu susitarimu.
8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, 1 (vienas) egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas – Tiekėjui, išskyrus, kai Susitarimas pasirašomas elektroniniu būdu.

PRIDEDAMA:


1. Priedas Nr. 1, 2024-05-20 raštas „Patikslintas prašymas dėl sutarties pratęsimo Minties g. 38, Vilnius“ (reg. data 2024-05-21, Nr. 01-24-1465), kopija, 1 lapas;
2. Priedas Nr. 2, 2024-07-11 raštas „Patikslintas prašymas dėl sutarties pratęsimo Minties g. 38, Vilnius“ (reg. data 2024-07-11, Nr. 01-24-2012), kopija, 2 lapai;
3. Priedas Nr. 3, 2024-08-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas Nr. APVA-5146, kopija, 2 lapas(-i).

Užsakovas:

Tiekėjas:

Direktorė Eglė Randytė

Generalinis direktorius Tomas Stukas



Viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“
direktorei
el. p.: info@amiestas.lt

2024-05-20

Siunčiama tik el. paštu

PATIKSLINTAS PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO MINTIES G. 38 VILNIUJE

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) pasirašė 2023-01-24 Pirkimo sutartį Nr. CPO238693-1382 dėl daugiabučių namų, adresu Minties g. 38, Vilniuje (toliau – Namas), atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis).

Teikiame papildomą informaciją prie anksčiau pateikto prašymo 20224-04-25 Nr.26-206.

Primename reikšmingiausios aplinkybės, nepriklausančios nuo Tiekėjo valios, kurios Tiekėjui trukdė vykdyti Sutartį chronologijos tvarka:


- Pasirašyta sutartis: 2023-01-24;
- Pateiktas sutarties užtikrinimas: 2023-01-24;
- Paprašoma pateikti dokumentus 2023-02-01, Priminimas siūstas 2023-03-01, dar buvo trūkstama dokumentų 2023-04-07, galutinai gauta 2023-04-21. Visų dokumentų pateikimas užtruko **80 dienų**.
- Pateiktas pasiūlymas su projektiniais sprendiniais: 2023-04-19;
- Patvirtintas užsakovo 2023-06-07. Projektinių pasiūlymų derinimas užtruko **48 dienas**.
- Parengtas susirinkimas TDP pristatymui butų savininkams: 2023-07-28; Užsakovo derinimas užtruko **51 dieną**.
- Gautas teigiamas Ekspertizės aktas: 2023-09-27;
- Gautas SLD: 2023-11-13; Statybos leidimas vėlavo ne dėl Rangovo kaltės **26 dienas**.
- Gauta kredito sutartis: 2024-05-03. Kredito gavimas vėlavo **131 dieną**.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, informuojame Užsakovą, kad dėl šių objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios, Sutarties įvykdyti nustatytais terminais Tiekėjas neturėjo galimybių.

Prašome Užsakovą pratęsti Sutarties (Minties g. 38, Vilnius) įvykdymo terminą 336 dienų t.v. iki 2025-05-05 dienos.

Pagarbiai,

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas



Viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“
direktorei
el. p.: info@amiestas.lt

2024-07-11

Siunčiama tik el. paštu

PATIKSLINTAS PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO MINTIES G. 38 VILNIUJE

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) pasirašė 2023-01-24 Pirkimo sutartį Nr. CPO238693-1382 dėl daugiabučių namų, adresu Minties g. 38, Vilniuje (toliau – Namas), atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis).


Teikiame papildomą informaciją prie anksčiau pateikto prašymo 20224-04-25 Nr.26-206.

Primename reikšmingiausios aplinkybės, nepriklausančios nuo Tiekėjo valios, kurios Tiekėjui trukdė vykdyti Sutartį chronologijos tvarka:

- Pasirašyta sutartis: 2023-01-24;
- Pateiktas sutarties užtikrinimas: 2023-01-24;
- Paprašoma pateikti dokumentus 2023-02-01, Priminimas siūstas 2023-03-01, dar buvo trūkstama dokumentų 2023-04-07, galutinai gauta 2023-04-21. Visų dokumentų pateikimas užtruko **80 dienų**.
- Pateiktas pasiūlymas su projektiniais sprendiniais: 2023-04-19;
- Patvirtintas užsakovo 2023-06-07. Projektinių pasiūlymų derinimas užtruko **48 dienas**.
- Parengtas susirinkimas TDP pristatymui butų savininkams: 2023-07-28; Užsakovo derinimas užtruko **51 dieną**.
- Gautas teigiamas Ekspertizės aktas: 2023-09-27;
- Gautas SLD: 2023-11-13; Statybos leidimas vėlavo ne dėl Rangovo kaltės **26 dienas**.
- Gauta kredito sutartis: 2024-05-03. Kredito gavimas vėlavo **131 dieną**.

Primename, kad Darbų vykdymas buvo sustabdytas. Nebuvome informuoti, kuriam laikui yra stabdoma sutartis. Tiekėjo rizikai negali būti perkeliama atsakomybė už sustabdymą neapibrėžtam laikotarpiui. Tai nesuderinama nei su sutarties šalių interesų pusiausvyra, nei su lygiateisiškumo principu. Mūsų žmogiškieji resursai buvo perskirstyti sustabdymo laikotarpiui užtrukus. Pažymėtina, kad neapibrėžtas darbų stabdymas neleido tiekėjui, kaip įmonei, planuoti savo veiklos ir darbų, kad galėtų užtikrinti ne tik sklandų bendrovės darbą, tiek sklandų jau vystomų projektų įgyvendinimą. Perplanavus resursus, pasikeitė ir mūsų kaip tiekėjo galimybės atnaujinti darbų vykdymą. Jeigu būtume buvę informuoti apie sustabdymo trukmę, būtume užtikrinę resursų sugrąžinimą per sutartą laikotarpį.

Atsižvelgiant į neplanuotą ir neprotingai ilgai užtrukusį Darbų vykdymo stabdymą, buvome priversti priverstas persiplanuoti jau suplanuotus darbus bei šiems darbams tinkamai įvykdyti suplanuotus ir turimus resursus. Atkreiptinas dėmesys, kad tinkamai suplanuoti darbai sąlygoja sėkmingą kitų projektų įgyvendinimą. Taigi, siekiant sėkmingo ir sklandaus projekto



įgyvendinimo, atsižvelgiant į anksčiau siūstuose rašytuose pateiktas aplinkybes, o taip pat atsižvelgiant į neplanuotą ir ilgai užtrukusį darbų vykdymo stabdymą, prašome pratęsti darbų vykdymą terminą bendram 11 mėn. laikotarpiui."

Prašome Užsakovą pratęsti Sutarties (Minties g. 38, Vilnius) įvykdymo terminą 336 dienų t.y. iki 2025-05-05 dienos.

Pagarbiai,

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
info@amiestas.lt

20__-__-__

Nr. _____

Į 2024-07-15

Nr. 02-24-1768

**DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU
SUTARTIES NR. CPO238693-1382/04-23-61, MINTIES G. 38, VILNIUS**

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirta kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (aktuali teisės akto redakcija) 2.5 punktu **pritaria** susitarimui prie statybos rangos darbų su projekto parengimu sutarties Nr.CPO238693-1382/04-23-61 tarp daugiabučio namo Minties g. 38, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr.VIJS81169K įgyvendinimo administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ (kodas 300662245) ir statybos darbų rangovo AB „Panevėžio statybos trestas“ (kodas 147732969) kuriuo susitariama pratęsti rangos darbų su projekto parengimu sutartį iki 2025-03-25.

Prašome per 10 dienų Agentūrai pateikti prie pagrindinės sutarties sudaryto papildomo susitarimo patvirtintą kopiją.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIES NR. CPO238693-1382/04-23-61, MINTIES G. 38, VILNIUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-28 Nr. APVA-5146
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-08-28 Nr. 01-24-2444
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Skyriaus vadovas NEW, Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyrius NEW
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-28 16:16:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-28 16:16:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-24 13:39:09 – 2026-03-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-28 16:52:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-28 16:52:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023-01-24 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO238693-1382 PAKEITIMO (DĖL TERMINO PRATĖSIMO MINTIES G. 38, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-13 Nr. 04-24-526
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-11 18:26:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-11 18:26:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-08 17:57:22 – 2024-12-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, atstovas, AB „Panevėžio statybos trestas“
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-13 09:49:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-13 09:50:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 18:35:31 – 2027-11-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-09-13 11:16:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-09-13 11:16:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“