

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-371/23
PAKEITIMO

2024 m. lapkričio ____ d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Rolana“, juridinio asmens kodas 300765537, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. gegužės 26 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-371/23 (toliau – **Sutartis**) dėl Vilniaus Gabijos gimnazijos, Pašilaičių g. 13, Vilniuje, daugiafunkcinės sporto aikštelės rangos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą ir statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą (toliau – **Darbai**);

2. Sutarties 5.1 punktas numato, kad pradinės Sutarties vertė yra 1 536 806,51 Eur (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šeši Eur ir 51 ct) be PVM, o Sutarties kaina yra 1 859 535,88 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt penki Eur ir 88 ct) su PVM;

3. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, dėl ne nuo Rangovo priklausančių, nenumatytų aplinkybių, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, iškilo būtinybė atlikti Sutarties pakeitimą, t. y. dalies Darbų vykdymo atsisakyti (toliau – **Nevykdomi darbai**), o dalį darbų įsigyti papildomai (toliau – **Papildomi darbai**). Nevykdomų ir Papildomų darbų detalizacija kartu su Darbų atsisakymo ir pirkimo priežastimis bei kaina pateikiama Pakeitimo nurodyme Nr. 1 (1 priedas);

4. Papildomų darbų poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, kadangi paaiškėjo tik Rangovui vykdant Darbus;

5. Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, taip pat, papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvieta priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietaje yra sunkiai suderinamas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių, statybvieta priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu);

6. Bendra atskirų nevykdomų darbų vertė 46 692,46 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai ir 46 ct) Eur be PVM, 56 497,88 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 88 ct) Eur su PVM (toliau – „**Atsisakomi darbai**“), bendra atskirų papildomų darbų vertė 60 364,70 (šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir 70 ct) Eur be PVM, 73 041,29 (septyniasdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt vienas euras ir 29 ct) (toliau – „**Papildomi darbai**“)

7. Sutarties pakeitimas, kuriuo būtų perkami Papildomi darbai:

7.1. numatomu ir iki šiolei atliktais pakeitimais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**VPI**“) 89 straipsnio 2 dalies pagrindu neviršytų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 straipsnio 1 dalyje;

7.2. numatomas pakeitimas neviršytų 15 proc. pradinės Sutarties vertės; ir

7.3. pakeitimu iš esmės nebūtų pakeičiamas Sutarties pobūdis;

8. Sutarties pakeitimas, kuriuo būtų atsisakoma Atsisakomų darbų, nebūtų esminis, nes:
- 8.1. pakeitimu nebūtų nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pirkimą, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
 - 8.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, nesikeistų;
 - 8.3. dėl pakeitimo Sutarties apimtis nepadidėtų; ir
 - 8.4. Rangovo asmuo nebūtų keičiamas;
 - 8.5. Papildomų darbų vertė sudaro 3,9 % nuo pradinės Sutarties vertės, o Atsisakomų darbų vertė sudaro 3,0 % nuo pradinės Sutarties vertės,

vadovaudamosi:

9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

9.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje,

9.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

9.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, t. y.:

10.1. pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

10.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, nesikeis;

10.3. dėl pakeitimo pirkimo sutarties apimtis nepadidėja;

10.4. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys;

11. Sutarties 14.8 punktu, nustatančiu, kad apskaičiuojant įsigyjamų papildomų darbų kainas, gali būti taikomas žemiau esantis būdas, t. y. (1) pritaikant Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius; (2) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio (3) pritaikant Lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius; (4) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija);

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitaria:

13. **Užsakovas įsigyja** Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už 60 364,70 (šešiasdešimt tūkstančių trys šimtus šešiasdešimt keturis eurus ir 70 ct) Eur be PVM, 73 041,29 (septyniasdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt vienas euras ir 29 ct) Eur su PVM, kas 3,9 procento nuo Pradinės Sutarties vertės (1 536 806,51 Eur be PVM).

14. **Užsakovas atsisako** dalies darbų už 46 692,46 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai ir 46 ct) Eur be PVM, 56 497,88 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai

keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 88 ct) Eur su PVM, kas sudaro 3,0 procentus nuo Pradinės Sutarties vertės (1 536 806,51 Eur be PVM).

15. **Keičiama Sutarties kaina**, pridedant Papildomų darbų ir Nevykdomų darbų verčių skirtumą ir Sutarties 5.1 punktą išdėstomas taip:

„5.1. Pradinės Sutarties vertė yra 1 536 806,51 (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai ir 51 ct) Eur be PVM, o Sutarties kaina – 1 876 079,29 (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt devyni eurai ir 29 ct) Eur su PVM.“

16. Atsižvelgiant į Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus:

16.1. patikslinamas Sutarties 20.7.1 punkte nurodytas 1 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstomas nauja redakcija (2 priedas);

16.2. šio Susitarimo preambulės 5 dalyje nurodytų Papildomų darbų, kurių poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, atlikimui nėra reikalingas papildomas terminas. Sutarties 4.1 punkte numatytas 14 (keturiolikos) mėnesių Darbų atlikimo terminas nėra pratęsiamas.

17. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

18. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

19. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

20. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

21. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

21.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba

21.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „.adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

22. Šio Susitarimo priedas:

22.1. 1 priedas – Pakeitimo nurodymas Nr. 1 su priedais.

22.2. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašo kopija, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710061

Rangovas:

UAB „Rolana“

Juridinio asmens kodas 300765537

Administracijos direktorius
Adomas Bužinskas

(parašas)

(data)

Direktorius
Rolandas Gaidys

(parašas)

(data)

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

Projekto pavadinimas: Vilniaus Gabijos gimnazijos, Pašilaičių g. 13, Vilniuje, daugiafunkcinės sporto aikštelės rekonstravimo rangos darbai su darbo projekto parengimu (toliau – Projektas)

Sutartis: 2023-05-26 Nr. A62-371/23

Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Sutarties objektas: Vilniaus Gabijos gimnazijos, Pašilaičių g. 13, Vilniuje, daugiafunkcinės sporto aikštelės rangos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą ir statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą

Pradinės Sutarties vertė be PVM: 1.536.806,51 Eur (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šeši Eur 51 cnt.) be PVM.

Data: 2024-10-

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Rengiant Darbo projektą (toliau – DP) buvo nustatyta, kad suprojektuoti drenažo tinklai yra 3,5 – 6,5 m aukščiau lietaus nuotekų tinklų ir dėl didelio aukščių skirtumo lietaus vanduo iš lietaus nuotekų tinklų į drenažo tinklus nepateks, todėl Techniniame projekte (toliau – TP) sprendinys drenažo tinkluose įrengti akles ir atbulinius vožtuvus yra perteklinis ir jo nuspręsta atsisakyti taip sutaupant 1.000,83 Eur be PVM (priedas Nr. 1);

1.2. Rangovas informavo, kad kreipėsi į belgų segmentinių tvorų, kurios yra specifikuotos TP, gamintojo BETAFENCE atstovus Lietuvoje bei gavo atsakymą, kad gamintojas negamina visų specifikacijoje aprašytų reikalavimų atitinkančių tvoros segmentų, be to jų poreikis yra nepakankamas tiekimui užtikrinti (priedas Nr. 2), bei pateikė siūlymą įrengti panašių techninių charakteristikų segmentines tvoras. Papildomai, įrodant, kad tokiu pakeitimu nėra siekiama sutaupyti, Rangovas pateikė trijų tiekėjų komercinius pasiūlymus (priedas Nr. 3);

1.3. Rangovas informavo, kad susidūrė su TP TS pėsčiųjų takų įrengimui numatytų naudoti 200x200x80 trinkelų tiekimo sutrikimais ir pasiūlė vietoj jų panaudoti 200x100x80 trinkelės bei įrodant, kad tokiu pakeitimu nėra siekiama sutaupyti pateikė trijų tiekėjų komercinius pasiūlymus (priedas Nr. 4). Objekto lankymo metu papildomai buvo nustatyta, kad esami pėsčiųjų takai, su kuriais bus sujungiami naujai įrengiami, įrengti kaip tik iš 200x100x80 trinkelų, todėl toks pakeitimas padarytu teritoriją po rekonstrukcijos ir homogeniškesne;

1.4. Objekto lankymo metu Užsakovo atstovų buvo iškeltas klausimas dėl TP numatytų įrengti uždaro tipo lietaus latakų vakarinėje sporto aikštinės pusėje, kurių paskirtis apsaugoti aikštyną nuo lietaus vandens patekimo, bei buvo iškelta prielaida, kad TP nebuvo įvertinta tai, kad latakai įrengiami prie apželdinto šlaito, kurį šienaujant nupjauta žolė kimš vandens nuvedimo sistemą, todėl toks sprendinys nebus veiksmingas ir uždaro tipo latakai turėtų būti pakeisti atviro tipo betoniniais latakais, kartu šiuo pakeitimu sutaupant 701,26 Eur be PVM (priedas Nr. 1);

1.5. Vykdant rangos darbus buvo nustatyta, kad TP nebuvo įvertinta tai, kad pietinėje sklypo dalyje numatyti universali sporto aikštelė ir šuolio į tolį sektorius (sklypo plano brėžinyje pažymėti atitinkamai Nr. 14 ir 17) suprojektuotos 1 m aukščiau nei esama žemės paviršiaus altitudė, dėl ko dalis esamo, rekonstruoti nenumatyto, šaligatvio atsiduria po šlaitu, todėl siekiant užtikrinti pėsčiųjų susisiekimą yra būtina rekonstruoti dalį šaligatvio pakeičiant jo planinę padėtį pagal Tvarkomo pėsčiųjų tako schemą (Priedas Nr. 5), kam pagal Tvarkomo pėsčiųjų tako papildomų darbų sąmata (Priedas Nr. 6) nustatytas papildomų darbų už 13.469,15 Eur be PVM poreikis;

1.6. TP E TS-16 buvo nustatytas reikalavimas 20 m aukščio apšvietimo atramos stiebo apatinės dalies diametrai – 560 mm. Rengiant DP, išnagrinėjus TP E TS-16 pateiktą atramos brėžinį ir TP E TS-18.2 pateiktą atramos specifikaciją, buvo nustatyta, kad TP E TS-16 nurodytas 560 mm matmuo yra atramos flanšo varžtinio sujungimo su pamatu skersmuo, o 20 m aukščio apšvietimo atramos stiebo apatinės dalies diametras turi būti 450 mm;

1.7. Rangovas informavo, kad parenkant TP ER numatytą įrengti vaizdo stebėjimo įrangą buvo nustatyta, kad TP ER TS-12 specifikuotas konkretus Kinijos gamintojo įrašymo įrenginys, kuris nesuderinamas su TP ER TS-10 specifikuotomis vaizdo stebėjimo kameromis, taip pat tokio įrenginio naudojimas prieštarauja reikalavimui naudojamai įrangai atitikti EN 62676

standartą, todėl pasiūlė naudoti labiausiai TP ER TS-12 atitinkantį BOSH DDN2516-212N08 įrašymo įrenginį; 1.8. Vykdamas rangos darbus buvo nustatyta, kad TP nėra numatytas įrengtų automatinių vartų pajungimas, dėl ko pagal Rangovo pateiktą Vartų automatikos įrengimo sąmatą (Priedas Nr. 7) nustatytas papildomų darbų už 1905,18 be PVM poreikis. 2. Nutarta: 2.1. Pritarti darbų pakeitimams. Keitimai atliekami vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d.
Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 mėn. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 0 mėn.
Pakeitimų vertė: - Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 46.692,46 Eur be PVM, 56.497,88 Eur su PVM; - Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 57.661,18 Eur be PVM; 69.770,76 Eur su PVM; - Sutarties vertė iki pakeitimo: 1.536.806,51 Eur; 1.859.535,88 Eur su PVM; - Sutarties vertė po šio pakeitimo: 1.550.478,75 Eur be PVM; 1.876.079,29 su PVM.
Susiję dokumentai / priedai: 1. Nevykdomų papildomų darbų sąmatos; 2. Atsakymas dėl tvoros; 3. Tvoros komerciniai pasiūlymai; 4. Trinkelių komerciniai pasiūlymai; 5. Tvarkomo pėsčiųjų tako schema; 6. Tvarkomo pėsčiųjų tako papildomų darbų sąmata; 7. Vartų automatikos įrengimo sąmata.
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Užsakovo atstovas: Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas Edvinas Eimontas
Pakeitimo nurodymui pritarti: Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas
Pakeitimo nurodymui pritarti: Projektuotojas: UAB „Projektų rengimo centras“ Projektuotojo atstovas (techninio projekto vadovas/statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
Su pakeitimo nurodymu sutinku: Rangovas: UAB „Rolana“ Rangovo atstovas:
Už Sutarties vykdymą atsakingas ir pakeitimo nurodymą parengė: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Statybos valdymo departamento Statybos valdymo skyriaus Statybos projektų vadovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-20 Nr. A62-852/24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—

DETALŪS METADUOMENYS	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-20 07:58:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-20 07:58:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“