

SUSITARIMAS

dėl 2021 m. gruodžio 23 d. paslaugų sutarties Nr. (7.1) 26PS-79 / TC21016S1MM pakeitimo Visaginas

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“, juridinio asmens kodas 110087517, kurios registruota buveinė yra adresu: Taikos pr. 26A, Visaginas, atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo Jurgutavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Užsakovas“)

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „TEC Consulting“, juridinio asmens kodas 304059682, kurios registruota buveinė yra adresu: Savanorių pr. 109, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Andrulionio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Paslaugų teikėjas“),

toliau Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) Vykdamas 2021 m. gruodžio 23 d. Paslaugų sutartį Nr. (7.1) 26PS-79 / TC21016S1MM (toliau – Pagrindinė sutartis), paaiškėjo nuo Šalių valios nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių tapo neįmanoma tinkamai atlikti ir užbaigti statybos darbų neatliekant papildomų projektavimo ir techninės priežiūros darbų.
- B) Papildomų projektavimo darbų atlikimas lemia kitų Užsakovo sudarytų statybos sutarčių atlikimo eigą ir terminus. Papildomos projektavimo paslaugos yra tiesiogiai susijusios su Pagrindinėje sutartyje numatytais paslaugomis ir yra būtinos Pagrindinės sutarties tikslams pasiekti bei Pagrindinei sutarčiai tinkamai įvykdyti (užbaigti).
- C) Nė viena iš Šalių iki Pagrindinės sutarties sudarymo neprivalėjo ir negalėjo protingai numatyti šių papildomų projektavimo ir techninės priežiūros paslaugų. Nurodytos aplinkybės atsirado vykdamas projektą po Pagrindinės sutarties pasirašymo. Pagrindinės sutarties kaina neapima šių papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatytų, paslaugų.
- D) Dėl šių nenumatytų sąlygų pakito Pagrindinės sutarties vykdymo aplinkybės, kurios Šalių negalėjo būti iš anksto numatytos ir/ar įvertintos.
- E) Neatlikus reikiamų pakeitimų, Paslaugų teikėjas negalės Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais pateikti Užsakovui statybos užbaigimo dokumento ir suteikti kitų reikiamų paslaugų, o Užsakovas negalės tinkamai įgyvendinti savo prievolių pagal su kitais rangovais (tiekeėjais) pasirašytas projekto įgyvendinimo sutartis.
- F) Paslaugų teikėjas yra projektuotojas, parengęs techninį ir darbo projektus bei atitinkamus projektinius pasiūlymus.
- G) Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, po statybą leidžiančio dokumento išdavimo projekto keitimai ir (ar) taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą. Kai keičiant projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių pakeitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, sprendimą dėl techninio (darbo) projekto keitimo eigos priima statytojas.
- H) Techninį darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs projektinius pasiūlymus. Kito projektuotojo pasitelkimas papildomiems projektavimo darbams ir techninės priežiūros paslaugomis neatitinka Šalių siekių, viso projekto terminų ir racionalaus Pagrindinės sutarties įvykdymo.
- I) Pagrindinę sutartį sudarančiuose dokumentuose yra numatyta papildomų pirkimų sąlyga.

vadovaujantis Pagrindinės sutarties 13.10, 13.11. p. bei Įstatymo 97 str., sudarė šį susitarimą dėl Pagrindinės sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas šiuo Susitarimu iš Paslaugų teikėjo įsigyja Susitarimo priede nurodytas papildomas projektavimo ir techninės priežiūros paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos).
2. Maksimali Papildomų paslaugų kaina yra 120 697,51 Eur (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai 51 ct.) be PVM. Detalus kainos išskaidymas nurodytas Susitarimo priede. Paslaugų teikėjui bus mokama tik už faktiškai suteiktas ir Užsakovo priimtas Papildomas paslaugas. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę bet kada atsisakyti bet kurios Papildomų paslaugų dalies „Papildomos techninės priežiūros paslaugos“ iš anksto apie tai pranešęs Paslaugų teikėjui, šiuo atveju, Užsakovas nebus jokių būdu atsakingas Paslaugų teikėjui ir neturės sumokėti jam jokių baudų, netesybų, išlaidų ar padengti nuostolių išskyrus atlyginimą už tinkamai jau suteiktas ir priimtas Papildomas paslaugas.
3. Papildomų paslaugų dalies „Papildomi projektavimo darbai“ atlikimo terminas - iki 2025-01-31. Papildomų paslaugų dalies „Papildomos techninės priežiūros paslaugos“ atlikimo terminas - nuo 2024-12-09 iki 2025-08-29.
4. Pakeisti Pagrindinės sutarties 2.1. p. taip: „Šalių susitarimu nustatyta maksimali Sutarties vertė yra 1 810 779,51 (vienas milijonas aštuoni šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 51 centas) Eur be PVM.
5. Papildomų paslaugų priėmimas, perdavimas ir apmokėjimas vykdomas Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.
6. Jokios kitos, nei šiame Susitarime numatytos, Pagrindinės sutarties paslaugų sudedamosios dalys ir/ar jų atlikimo terminai nekeičiami.
7. Visos kitos Pagrindinės sutarties nuostatos galioja tokia apimtimi, kiek jos nėra pakeičiamos šiuo Susitarimu.
8. Pasirašius Susitarimą elektroninėmis priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas elektroniniu paštu. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas fiziškai, jis sudaromas 2 vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną tenka kiekvienai iš Šalių.
9. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos (antro parašo data) ir įsigaliojęs tampa neatskiriama Pagrindinės sutarties dalimi.
10. Prie šio Susitarimo pridedami priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis: 2024m. gruodžio 06 d. Paslaugų teikėjo pasiūlymas Nr. 24109.

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002 Visaginas
Įmonės kodas 110087517
PVM mokėtojo kodas LT100875113
Tel. (8 386) 25 901, faks. (8 386) 60 840
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Zigmas Jurgutavičius
2024-12-09



Paslaugų teikėjas

Uždaroji akcinė bendrovė TEC Consulting
Savanorių pr. 109, 44146 Kaunas
Įmonės kodas 304059682
PVM mokėtojo kodas LT100011531419
Tel. +370 636 57 660
El. p. consulting@tec.lt
A. s. LT97 4010 0510 0434 0467
Bankas Luminor Bank AS
Banko kodas 40100

Direktorius
Giedrius Andrulionis
2024-12-09