

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024 M. RUGSĖJO 5 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-68
2025 m. d.
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Dujotiekio statyba“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2024 m. rugsėjo 5 d. statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 16S-68 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 5.9 papunkčiu ir bendrosios dalies 17.1 papunkčiu, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas 2024 m. gruodžio 12 rašte Nr. IS-1753 „*Dėl sutarties pratęsimo ir laikino darbų sustabdymo*“ sutiko, kad dujotiekio tinklų iškėlimo darbai, vykdyti objekte pagal atskirą Užsakovo ir ESO sudarytą sutartį, vėlavo 30 dienų ir dėl to Rangovas, dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, negalėjo pradėti statybos darbų objekte (nuo 2024 m. spalio 1 d. – statybvietsės perdavimo Rangovui dienos iki 2024 m. spalio 30 d., kai buvo užbaigti ESO vykdyti dujotiekio tinklų iškėlimo darbai), sudarė šį susitarimą dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų perskaičiavimo (toliau – Susitarimas):

1. **Šalys** susitaria, kad į Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą neįskaitomas 30 (trisdešimt) dienų laikotarpis, kuriuo Rangovas, dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, negalėjo vykdyti statybos darbų.

2. **Šalys**, atsižvelgdamos į Susitarimo 1 punkto nuostatas ir vadovaudamosi Sutarties specialiosios dalies 5.12 papunkčio sąlygomis, susitaria atnaujinti Darbų ir paslaugų atlikimo kalendorinį grafiką (Susitarimo priedas).

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi.

4. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius Susitarimą ir jo priedą, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA: Susitarimo priedas „Darbų ir paslaugų atlikimo kalendorinis grafikas“, 1 lapas.

JURIDINIAI ŠALIŲ REKVIZITAI

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas: 188743887
El. paštas: iva.info@kam.lt

Direktorius Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB „Dujotiekio statyba“
Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys
Įmonės kodas 147651435
Telefonas +370 45 46 04 47
El. paštas info@dujotiekiostatyba.lt

Direktorius Nerijus Palionis

DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS (atnaujinta 2024-12-18)

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų/ paslaugų apimtis (Eur)	Darbų/ paslaugų vykdymo terminai*	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.
1.	Tilto per Juostos upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. rekonstravimo darbai													
1.1.	Susisiekimo dalis	938 006,33			x	x	x	x	x	x	x	x		
1.2.	Konstrukcijų dalis	1 022 520,48			x		x	x	x	x	x	x		
1.3.	Lietaus nuotekų dalis	56 896,49				x	x	x	x	x	x	x		
1.4.	Elektrotechnika. Apšvietimo dalis	41 281,12					x	x	x	x	x	x		
1.5.	Elektroninių ryšių dalis	29 217,80			x	x	x	x	x	x	x	x		
2.	Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (žemės sklypų, kuriuose pastatyti statiniai, kadastro duomenų patikslinimas ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas, žemės sklypo tyrimų ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms atlikti ir įregistravimui nekilnojamojo turto registre) pagal STR. 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“	24 200,00	skirtas 2 (dviejų) mėn. terminas užbaigimo procedūroms.										x	x
Įvykdymo sumos kas mėnesį, Eur su PVM:				-	153 266,62	17 847,02	230 227,22	397 192,98	333 642,98	401 977,72	231 146,67	322 621,01	12 100,00	12 100,00

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Tilto per Juostos upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. rekonstravimas
Rangovas: UAB „Dujotiekio statyba“

Užsakovo vardu _____

(Vardas, pavardė, parašas)

Rangovo vardu _____

(Vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 Uždaroji akcinė bendrovė "DUJOTIEKIO STATYBA" 147651435, Panevėžys, Elektronikos g. 7, LT-35116
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2024 M. RUGSĖJO 5 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-68
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-15 Nr. 16S-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Strelčiūnas
Sertifikatas išduotas	NERIJUS PALIONIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-15 06:58:25 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-15 08:59:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-24 10:51:58 – 2025-01-23 10:51:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-15 13:06:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-15 13:06:37 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-15 13:45:51)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-15 13:45:52 Dokumentų valdymo sistema Avilys