

PAKEITIMO NURODYMAS NR.1 PRIE SUTARTIES NR. ASP-41-24

VANDENTIEKIO TINKLŲ TIESIMAS AVIEČIŲ IR SERBENTŲ G., PRIENŲ MIESTE

2025 m. sausio 22 d.
Prienai

UAB „Prienų vandenys“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 170639781, adresas Pramonės g. 7 Prienai, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

UAB „Požeminės linijos“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 160427431, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio (-ios) pagal 2025-01-02, įgaliojimą Nr. 01/01,

toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį pakeitimo nurodymą, toliau vadinamą „Pakeitimo nurodymu“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

SUSITARIMO OBJEKTAS

- 1.1. Atliekant vandentiekio tinklų tiesimo Aviečių g. ir Serbentų g. Prienų mieste darbus, nuspręsta keisti techninius sprendinius ir dalis darbų pakeitus techninius tapo nereikalingi, todėl tikslinga/būtina jų atsisakyti. Nevykdytinų darbų vertė 133,20 Eur. be PVM.
- 1.2. Remiantis Sutarties 10.2.8. punktu susidariusios aplinkybės yra tinkamos, jog būtų galima atlikti su jomis susijusius Sutarties pakeitimus (atsisakyti nereikalingų darbų).
- 1.3. Pakeitimai forminami Sutarties 10.3.1. punkte nurodyta tvarka.
- 1.4. Norint užbaigti darbus būtina nauja techninio projekto laida pagal esamą statybos situaciją, todėl statybos darbai stabdomi iki statybos projekto laidos išleidimo.
- 1.5. Remiantis Sutarties 6.5. punktu statybos darbai stabdomi iki Pakeitimo nurodymo 1.4 punkte minimų sąlygų pasikeitimo, bet neilgiau nei 91 dieną.
- 1.6. Kitos sutarties sąlygos nekeičiamos.

Pridedama: vykdytinų / nevykdytinų darbų lokalinė sąmata (žiniaraštis).

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

UAB „Prienų vandenys“
Direktorius

Rimantas Ignatavičius

A.V.

RANGOVAS

UAB „Požeminės linijos“
Vykdomasis direktorius

Andrius Kazickas

A.V.

Sutarties pavadinimas:

Sutarties numeris:

Užsakovas:

Rangovas:

Vandentiekio tiesimas Aviečių ir Serbentų g., Prienų mieste

ASP-41-24

UAB "Prienų vandenys"

UAB "Požeminės linijos"

Vykdytinų / nevykdytinų darbų lokalinė sąmata (žiniaraštis)

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Išpildomieji brėžiniai ir statinių kadastriniai matavimai	kompl.	1,00	410,00	410,00
	Iš viso (BENDROJI DALIS)				410,00
2.	VANDENTIEKIO DARBAI				
2.1	<i>Vandentiekio tiesimas Aviečių ir Serbentų g., Prienų mieste</i>				
2.1.1	Vandentiekio vamzdyno klojimas iš PE100 PN10 DN50 uždaru būdu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus.	m	353,00	32,00	11 296,00
2.1.2	Šuliniai iš surenkamų g/b elementų D1500 ir jo įrengimas (H= 2,10-3,00m). Įskaitant šulinių hidroizoliaciją, šulinių dangčius ir uždaromosios armatūros įrengimą.	kompl.	4,00	2 207,00	8 828,00
2.1.3	Komunikacijų žymėjimo ženklai iš cinkuotų metalinių stovų su plastikinėmis lentelėmis	kompl.	4,00	45,25	181,00
2.1.4	Vamzdynų DN50 hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija.	m	353,00	5,00	1 765,00
	Iš viso (Vandentiekio tiesimas Aviečių ir Serbentų g., Prienų mieste)				22 070,00
3	NEVYKDOMI DARBAI				
3.1	Vandentiekio vamzdyno klojimas iš PE100 PN10 DN50 uždaru būdu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus.(349.23)	m.	-3,60	32,00	-115,20
3.2	Vamzdynų DN50 hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija.	m.	-3,60	5,00	-18,00
	Iš viso (NEVYKDOMI DARBAI)				-133,20
	Suma				22 346,80
	PVM				4 692,83
	Suma su PVM				27 039,63

Užsakovas UAB "Prienų vandenys"


Direktorius
Rimantas Ignatavičius
(data ir parašas)

Rangovas UAB "Požeminės linijos"

UAB „Požeminės linijos“
Vykdomasis direktorius
Andrius Kazickas


(data ir parašas)