

SUSITARIMAS
DĖL 2023-02-10 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO239225-1382 PAKEITIMO
(DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMAS, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS)

Vilnius

2025 m.

d. Nr.

TIEKĖJAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, Panevėžys, Panevėžio apskritis
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT94 7300 0100 0007 4994. AB SWEDBANK
Atstovas	Generalinis direktorius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	Tel.: +370 45 505503
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	Direktor
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi,

- vadovaujantis 2023-02-10 Šalių pasirašytos daugiabučio namo Žirmūnų g. 9, Vilnius (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projektavimo paslaugomis (toliau – Darbai) pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 (toliau – Pirkimo sutartis) 4.2.4, 10.1., 10.1.3, 10.1.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant termino, <...> pakeitimą,

- Pirkimo sutarties 4.2. punkte nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

- <...>;
- 4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku atlikti Darbus;

bei atsižvelgdamos į tai, kad:

- vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.1 punktu, Darbai turi būti atlikti per 17 mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis įsigaliojo 2023-02-13, tai reiškia, kad darbai turėjo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2024-07-13. Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Pirkimo sutarties priedas Nr. 5) numatytas 8 mėn. rangos darbų atlikimo terminas. 2024-02-28 susitarimu (toliau – Susitarimas) Pirkimo sutarties vykdymas buvo sustabdytas nuo 2023-12-01, kadangi nebuvo užtikrintas Pirkimo sutartyje numatytų rangos darbų atlikimo finansavimas;
- aplinkybės, kliudančios vykdyti Darbus buvo pašalintos ir 2024-07-01 pasirašytas Statyb vietės perdavimo – priėmimo aktas. Nuo Statyb vietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos Darbai turėjo būti atlikti per likusį iki sustabdymo 8 mėn. Darbų atlikimo terminą t. y. iki 2025-01-31;
- Tiekėjas 2024-12-10 ir 2025-01-23 pranešimais „Dėl nepatekimo į butus, Žirmūnų g. 9, Vilnius“; „Dėl Pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 termino pratęsimo“, kreipėsi į Užsakovą, nurodydamas, kad vykdant Pirkimo sutartį atsirado ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės, t. y., kad Tiekėjas negali tinkamai atlikti Darbų dėl iškilusių problemų, susijusių su patekimu į Namo 1, 6, 20, 23, 48, 70 butus, todėl kad butų savininkai nuo pat statyb vietės perėmimo pradžios nesutinka įsileisti rangovo į butus atlikti TDP numatytų darbų;
- dėl nurodytų ir ne nuo Tiekėjo priklausančių trukdymų, priskirtinų trečiosioms šalims, Tiekėjas negali atlikti suplanuoti grafiku balkonų šiltinimo, tinkavimo ir dekoratyvinio tinko įrengimo darbų, elektros instaliacijos, vandentiekio bei nuotekų stovų keitimo, pajungimo į magistralines atšakas, izoliacijos, angų užbetonavimo darbų, pakeisti vamzdyną kertantį Namo pirmo aukšto ir rūsio perdangą. Tiekėjas taip pat negali atlikti keičiamų langų matavimų ir suplanuotu laiku užsakyti ir sumontuoti langus, dėl ko Tiekėjas negali laiku užbaigti Namo fasado įrengimo, cokolio šiltinimo, nuogrindos įrengimo bei plytelių ant cokolio klijavimo darbų. Atsižvelgiant į tai, išsibalansuoja suplanuotas Darbų eiliškumas, Tiekėjas patiria su tuo susijusius nuostolius ir kitus nepatogumus dėl trečiųjų asmenų sukeltų kliūčių, trukdančių vykdyti Darbus. Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytu terminu, taip pat Tiekėjas nurodo, kad ir dėl nepalankių klimato sąlygų negali pagal tokiems darbams taikytiną technologiją, Namo fasado tinkavimo ir dekoratyvinio tinko įrengimo darbų ir dėl visų nurodytų ir ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą 4 mėn. laikotarpiui t.y. iki 2025-05-30.
- įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes bei Pirkimo sutarties nuostatas dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo pagrįstumo, Užsakovo vertinimu, dėl nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės objektyviai užtruko 2 mėn., todėl šiuo konkrečiu atveju, Darbų atlikimo terminas pagrįstai gali būti pratęstas ne Tiekėjo prašomam 4 mėn. laikotarpiui, bet 2 mėn. laikotarpiui;
- atsižvelgiant į Pirkimo sutarties vykdymo aplinkybes bei objektyvų, Pirkimo sutartyje numatytą termino pratęsimo pagrindą, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.5. punktu, kuriame nustatyta, kad Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties bei vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.8. punktu, kuriame nustatyta, kad bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėn;
- į 2025-02-20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo

agentūros gautą pritarimą Nr. APVA-1560,

sudarė šį susitarimą dėl Pirkimo sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą **2 mėnesių** laikotarpiui, t.y. iki **2025-03-31**.
2. Darbus Tiekėjas privalo vykdyti pagal Darbų vykdymo grafiką, kurį Tiekėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos, ir kuris bus neatsiejama šio Susitarimo ir Sutarties dalis.
3. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sutarties 7.3. punktu, per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos pratęsti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimą iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 ir 3 punkte numatytus dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. 2024-12-10 Tiekėjo raštas „Dėl nepatekimo į butus, Žirmūnų g. 9, Vilnius”, 1 lapas;
2. 2025-01-23 Tiekėjo prašymas „Dėl Pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 termino pratęsimo“, 2 lapai;
3. 2025-02-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas Nr. APVA- 1560, 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Tiekėjas:

Direktorė

Generalinis direktorius

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Panerių g. 20, LT-03209, Vilnius
info@amiestas.lt

2024- -
J 2025-02-05 Nr. 02-25-307


DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUJE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo Agentūra (toliau – Agentūra), įvertinusi projekto administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ (įm. k.300662245) 2025-02-04 prašymą Nr. 02-25-307 ir kitus dokumentus dėl daugiabučio namo Žirmūnų g. 9, Vilnius (projekto Nr. VIJS81196K), 2023-02-13 atnaujinimui (modernizavimui) pasirašytos rangos darbų su projektavimo paslaugomis sutarties Nr. CPO239225-1382 su AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Sutartis) pratęsimo, neprieštarauja papildomam susitarimui prie Sutarties dėl rangos darbų su projektavimu atlikimo termino pratęsimo, kuriame darbų įvykdymo pabaiga numatoma 2025 m. kovo 31 d.

Prašome per 10 darbo dienų Agentūrai pateikti pasirašyto susitarimo dėl statybos rangos darbų atlikimo termino pratęsimo patvirtintą kopiją bei atitinkamai patikslintą kalendorinį darbų grafiką, taip pat pratęstam terminui galiojančius draudimo dokumentus.

Primename, prašymas pratęsti Sutarties rangos darbų su projektavimu terminą pateikiamas terminui nepasibaigus.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUJE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-20 Nr. APVA-1560
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-02-21 Nr. 01-25-697
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Skyriaus vadovas NEW, Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyrius NEW
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-20 14:53:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-02-20 14:53:52 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-24 13:39:09 – 2026-03-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-21 09:58:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-21 09:58:16 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“



Viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“
direktore
el. p.: info@amiestas.lt

2025-01-23 Nr.2025/01/23

Siunčiama tik el. paštu

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES NR. CPO239225 PRATĖSIMO, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUJE

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) 2023 m. vasario mėn. 10 d. sudarė rangos darbų sutartį Nr. CPO239225 dėl daugiabučio namo, adresu Žirmūnų g. 9, Vilniuje (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis).

Informuojame Užsakovą, jog vykdant renovacijos darbus name, adresu Žirmūnų g. 9, iškilo sunkumu su patekimu į butus pas gyventojus, siekiant tinkamai užbaigti darbus, numatytus techniniame darbo projekte. Šiai dienai susiklosčiusi situacija:

1 butas – nuo 11.18 dienos trukdoma atlikti balkonų šiltinimo darbus (nenusiardo g/k konstrukcijų ir el. instaliacijos, bei nuotekų ir vandentiekio stovų keitimo darbus. 2025-01-07 diena su gyventoju pavyko susitarti ir pradėti vykdyti santechnikos darbus, likus pakeisti vamzdyną kertantį pirmo aukšto ir rūšio perdangą, gyventojas darbuotojų nebeįsileido.

6 butas – Šiuo metu bute nieko nėra, savininkai yra išvykę. Susisiekti pavyko, žadą įleisti nuo 2025-01-30.


20 butas – Nuo 2024 11 19 dienos neįleidžia langų gamintojo atstovo atlikti matavimus, savalaikiai užsakyti, bei sumontuoti langus. Be sumontuoto lango, negalima tinkamai užbaigti fasado įrengimo darbų (angokraščiai, palangės, plytelės).

Nebaigus tinkamai įrengti ventiliuojamą fasadą (1 ir 20 butų klausimas), nebuvo nuimti pastoliai, kurie savo ruožtu trukdė savalaikiai įvykdyti cokolio šiltinimo, nuogrindos įrengimo, bei plytelių ant cokolio klijavimo.

Norime paminėti, jog problemų su patekimais pas gyventojus buvo nuo pat rangos darbų pradžios, tačiau darbai nebuvo stabdomi ir su gyventojais buvo nuolat komunikuojama ir stengiamasi klausimus išspręsti.

Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių Rangovas vėluoja atlikti:

1. Nuotekų stovų įrengimas. Pasijungimas į magistralines atšakas, angų užbetonavimas
2. Vandentiekio stovų įrengimas. Izoliacijos įrengimas



Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiuo metu technologiškai, dėl nepalankių oro sąlygų (didelės drėgmės, bei žemos oro temperatūros) negalime užbaigti-vykdyti šių darbų:

1. Balkonų vidaus sienų šiltinimo, tinkavimo ir dekoratyvinio tinko įrengimas.
2. Balkonų išorės perdangų šiltinimo, tinkavimo ir dekoratyvinio tinko įrengimas.
3. Balkonų vidaus lubų glaistymo ir dažymo darbai.
4. Cokolio šiltinimo, tinkavimo plytelių apdailos klijavimo darbai.
5. Nuogrindos aplink pastatą įrengimo darbai.

Šiuo pranešimu informuojame suinteresuotas šalis apie nepalankias klimato sąlygas, kurioms esant negalime vykdyti aukščiau minėtų darbų ir tai yra pagrindas atitinkamus darbus sutartyje stabdyti iki 2025m. kovo 20d. Pažymime, kad nesustabdžius minėtų darbų vykdymo, atliktų darbų rezultatas nebus tinkamas, kokybiškas ir ilgaamžis.


Darbus galėsime pradėti ne anksčiau kaip 2025 m. kovo 20 dieną, todėl minėtų darbų atlikimo terminą būtina pratęsti atitinkamai tiek laiko kiek negalėsime jų vykdyti.

Atsižvelgiant į tai, informuojame Užsakovą, kad dėl šių objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios, Sutarties įvykdyti nustatytais terminais Tiekėjas neturės galimybių.

Prašome Užsakovą pratęsti Sutarties (Žirmūnų g. 9, Vilnius) įvykdymo terminą iki 2025-05-30 dienos.

Pagarbiai,

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas



INFORMACIJA DĖL NEPATEKIMO Į BUTUS, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas) ir VŠĮ „Atnaujink miestą“ (toliau – Užsakovas) 2023 m. vasario mėn. 10 d. sudarė rangos darbų sutartį Nr. CPO239225 dėl daugiabučių gyvenamojo namo Žirmūnų g. 9 atnaujinimo-modernizavimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus – atlikti techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugas ir statybos rangos darbus.

Vykdant renovacijos darbus atsirado sunkumų patekti į renovuojamo daugiabučio butus. Kai kurie butų savininkai kategoriškai nesutinka, kad Rangovas atliktų visus darbus numatytus techniniame darbo projekte. Į butus nepatenkame nuo renovacijos darbų pradžios t.y. nuo 2024.07.01 dienos. Informuojame apie šiai dienai susiklosčiusią situaciją:

23 butas – neįsileidžia į butą atlikti šildymo sistemos renovacijos darbų

48 butas – neįsileidžia į butą atlikti šildymo sistemos renovacijos darbų

70 butas – neįsileidžia į butą atlikti šildymo sistemos renovacijos darbų

Vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu, Darbų atlikimo terminas, numatytas Sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas galimas esant bent vienam iš atvejų, nurodytų Sutarties 4.2.1. – 4.2.5. punktuose.

Prašome Užsakovą padėti išspręsti iškilusias problemas su neįsileidžiančių butų savininkais. Prašome Užsakovą pratesti Sutarties (Žirmūnų g. 9, Vilnius) įvykdymo terminą 5 mėnesiams iki 2025-07-21 dienos.

Pagarbiai,

*AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas*

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023-02-10 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO239225-1382 PAKEITIMO (DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMAS, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-04 Nr. 04-25-136
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-03 13:51:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 13:16:21 – 2029-12-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, atstovas, AB „Panevėžio statybos trestas“
Sertifikatas išduotas	T
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-04 09:20:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-04 09:20:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 18:35:31 – 2027-11-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-04 11:28:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-04 11:28:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“