

**SUSITARIMAS
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO**

2025 m. d. Nr.

Vilnius

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, atstovaujama , veikiančio pagal (toliau – **Užsakovas**),

„Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas, atstovaujama , veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) LITGRID AB šiuo metu įgyvendina elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ statybos darbus pagal 2022-09-09 sutartį Nr. 22VP-SUT-192, sudarytą su „Žilinskis ir CO“ UAB (toliau – **Mūšos sutartis**);
- b) 2025 m. vasario 5 d. Rangovas kreipėsi į Užsakovą, siūlydamas atlikti papildomus artezinio gręžinio, siurblinės su rezervuaru ir gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimo darbus (priešgaisriniai rezervuarai, priešgaisrinio rezervuaro įrengimo darbai; gręžinio su siurbline įrengimas; karkasinis pastatas su pamatais; privažiavimo kelias; tvoros darbai (įskaitant tvoros segmentus); kabelių klojimas ir pajungimas su medžiagomis; papildomi projektavimo darbai);
- c) Užsakovo vertinimu, Rangovo siūlomi atlikti darbai yra būtini ir nebuvo numatyti atlikti pagal Sutartį. 2021 m. gruodžio 28 d. Užsakovas raštu atsakė į tiekėjų pateiktus klausimus dėl pirkimų sąlygų paaiškinimo. Į klausimą *„Vadovaujantis lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, skirstyklos valdymo pastato gaisro gesinimui reikalingas hidrantas, kurio minimalus našumas 2h 10l/s. Prašome nurodyti ar jau šiuo statybos etapu reikia įrengti artezinį gręžinį, siurblinę su rezervuaru ir gaisrinio vandentiekio tinklus.“* Užsakovas aiškiai atsakė, kad *„Kadangi šiuo etapu nėra statomi AT ir kiti pastatai – gaisro gesinimo užtikrinti nereikia. Gręžinys ir hidrantai nestatomi. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis PU 5.4. punkto reikalavimais projektuojamas modulinis karkasinis pastotės valdymo pultas, kuris nėra pastatas. Prašome įvertinti šį reikalavimą.“* Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad minėtų darbų atlikimas yra būtinas. Neatlikus Rangovo siūlomų papildomų darbų, Sutartis negalės būti galutinai įgyvendinta ir Rangovas negalės gauti statybos užbaigimo akto, t.y. būtini norint pasiekti Sutarties tikslą ir įvykdyti visus Užsakovo reikalavimus;
- d) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 1.1.5.9 p., 13.1 (iii) p., Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. nurodytas aplinkybes;

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas ir Rangovas susitaria pakeisti Mūšos sutartį, įsigyjant papildomus darbus, kurie numatyti priede Nr. 1.
2. Papildomų darbų suma – 187 128,88 Eur be PVM.
3. Kitos Mūšos sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi.
4. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
5. Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 5.1. Papildomų darbų sąrašas.

LITGRID AB

„Žilinskis ir Co“, UAB