

**SUSITARIMAS
DĖL 2023-02-10 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO239225-1382 PAKEITIMO
(DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMAS, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS)**

2025 m. d.

Vilnius

TIEKĖJAS

Pavadinimas	PST Group AB
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, Panevėžys, Panevėžio apskritis
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT94 7300 0100 0007 4994, „Swedbank“, AB
Atstovas	Generalinis direktorius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	+370 618 21360
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas
Atstovas	Direktorius
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	+370 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi,

- vadovaujantis 2023-02-10 Šalių pasirašytos daugiabučio namo Žirmūnų g. 9, Vilnius (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projektavimo paslaugomis (toliau – Darbai) pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 (toliau – Pirkimo sutartis) 4.2.4, 10.1., 10.1.3, 10.1.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant termino, <...> pakeitimą,

- Pirkimo sutarties 4.2. punkte nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

- <...>;
- 4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems

asmenims Tiekėjui trukdo laiku atlikti Darbus;

bei atsižvelgdamos į tai, kad:

- vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.1 punktu, Darbai turi būti atlikti per 17 mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis įsigaliojo 2023-02-13, tai reiškia, kad darbai turėjo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2024-07-13. Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Pirkimo sutarties priedas Nr. 5) numatytas 8 mėn. rangos darbų atlikimo terminas. 2024-02-28 susitarimu (toliau – Susitarimas) Pirkimo sutarties vykdymas buvo sustabdytas nuo 2023-12-01, kadangi nebuvo užtikrintas Pirkimo sutartyje numatytų rangos darbų atlikimo finansavimas;
- aplinkybės, kliudančios vykdyti Darbus buvo pašalintos ir 2024-07-01 pasirašytas Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas. Nuo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos Darbai turėjo būti atlikti per likusį iki sustabdymo 8 mėn. Darbų atlikimo terminą t. y. iki 2025-01-31;
- 2025-03-04 Užsakovas ir Tiekėjas pasirašė susitarimą „Dėl 2023-02-10 Pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 pakeitimo“, kuriuo dėl susitarime nurodytų ir ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, Darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2025-03-31;
- 2025-03-13 Tiekėjas pranešimu „Dėl Pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 termino pratęsimo“ (Nr. 2025/03/13), kreipėsi į Užsakovą, nurodydamas, kad toliau vykdant Pirkimo sutartį, neišnyko ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės, t. y. Tiekėjas nurodo, kad nuo 2024-11-28 Tiekėjas negali tinkamai atlikti Darbų dėl iškilusių problemų, susijusių su patekimu į Namą 1 butą, todėl, kad buto Nr. 1 savininkas nuo pat statybvietės perėmimo pradžios nesutinka įsileisti rangovo į butą atlikti TDP numatytų darbų;
- dėl nurodytų ir ne nuo Tiekėjo priklausančių trukdymų, priskirtinų trečiosioms šalims, Tiekėjas negali atlikti suplanuotu grafiku balkonų šiltinimo, tinkavimo ir dekoratyvinio tinko įrengimo darbų, elektros instaliacijos, vandentiekio bei nuotekų stovų keitimo, pajungimo į magistralines atšakas, izoliacijos, angų užbetonavimo darbų, pakeisti vamzdyną kertantį Namą pirmo aukšto ir rūšio perdangą. 2025-01-07 Tiekėjui pavyko sutarti su buto Nr. 1 savininku, kad Tiekėjas pradės vykdyti santechnikos darbus, tačiau likus pakeisti vamzdyną kertantį pirmo aukšto ir rūšio perdangą, savininkas į butą darbuotojų neįsileido ir iki šiol neįsileidžia. Tiekėjas nurodo, kad buvo ne vieną kartą kabinami pranešimai ant buto durų apie darbų zonos užtikrinimą, taip pat buvo ne kartą informuotas ir namo administratorius, tačiau iki šiol tiekėju nėra užtikrina Darbų vykdymo zona Namo bute Nr. 1.;
- dėl nurodytų ir ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių, Tiekėjas negali laiku užbaigti nuotekų stovų įrengimo ir pajungimo į magistralines atšakas, angų užbetonavimo darbų; vandentiekio stovų įrengimo ir izoliacijos įrengimo darbų, taip Tiekėjas patiria su tuo susijusius nuostolius ir kitus nepatogumus dėl trečiųjų asmenų sukeltų kliūčių, trukdančių vykdyti Darbus Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytu terminu. Dėl nurodytų ir ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą 2 mėn. laikotarpiui t. y. iki 2025-05-31.
- įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes bei Pirkimo sutarties nuostatas dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo pagrįstumo, Užsakovo vertinimu, dėl nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės objektyviai užtruko 2 mėn., todėl šiuo konkrečiu atveju, Darbų atlikimo terminas pagrįstai gali būti pratęstas Tiekėjo prašomam 2 mėn. laikotarpiui t. y. iki 2025-05-31.
- atsižvelgiant į Pirkimo sutarties vykdymo aplinkybes bei objektyvų, Pirkimo sutartyje

numatytą termino pratęsimo pagrindą, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.5. punktu, kuriame nustatyta, kad Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties bei vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.8. punktu, kuriame nustatyta, kad bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėn;

- į gautą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros gautą 2025-04-22 pritarimą Nr. APVA-2560,

sudarė šį susitarimą dėl Pirkimo sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą **2 mėnesių** laikotarpiui, t. y. iki **2025-05-31**.
2. Darbus Tiekėjas privalo vykdyti pagal Darbų vykdymo grafiką, kurį Tiekėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos, ir kuris bus neatsiejama šio Susitarimo ir Sutarties dalis.
3. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sutarties 7.3. punktu, per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos pratęsti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimą iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 ir 3 punkte numatytus dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. 2025-03-13 Tiekėjo prašymas „Dėl Pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 termino pratęsimo“ su priedais, kopija, 7 lapai;
2. 2025-04-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas Nr. APVA-2560, kopija, 2 lapai.


Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Tiekėjas:

Direktorė

Generalinis direktorius



Viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“
direktore.
el. p.: info@amiestas.lt

2025-03-13 Nr.2025/03/13

Siunčiama tik el. paštu

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES NR. CPO239225 PRATĖSIMO, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUJE


Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) 2023 m. vasario mėn. 10 d. sudarė rangos darbų sutartį Nr. CPO239225 dėl daugiabučio namo, adresu Žirmūnų g. 9, Vilniuje (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis). Taip pat primename, kad 2025 m. kovo mėn. 04 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl Sutarties pratęsimo iki 2025-03-31 dienos.

Informuojame Užsakovą, jog neišnyko aplinkybės ir priežastys dėl kurių 2025-03-04 reikėjo pratęsti Sutartį. Pratęsus Sutartį – problemos neišsprendė. Šiai dienai susiklosčiusi situacija:

1 butas – nuo 11.18 dienos trukdoma atlikti balkonų šiltinimo darbus (nenusiardo g/k konstrukcijų ir el. instaliacijos, bei nuotekų ir vandentiekio stovų keitimo darbus. 2025-01-07 diena su gyventoju pavyko susitarti ir pradėti vykdyti santechnikos darbus, likus pakeisti vamzdyną kertantį pirmo aukšto ir rūšio perdangą, gyventojas darbuotojų nebeįsileido. Šiai dienai gyventojas piktybiškai neįsileidžia darbininkų į butą. Buvo iškabinti informaciniai pranešimai ant buto durų – niekas nepadėjo, gyventojas ir toliau neįsileidžia į butą. Rangovas kreipėsi tiek į namo administratorių tiek ir į Užsakovą – gyventojas nereaguoja. Rangovas dėl šios situacijos taip pat patiria ir papildomus kaštus.

Nebaigus tinkamai įrengti ventiliuojamą fasadą (1 butas), nebuvo nuimti pastoliai, kurie savo ruožtu trukdė savalaikiai įvykdyti cokolio šiltinimo, nuogrindos įrengimo, bei plytelių ant cokolio klijavimo.

Norime paminėti, jog problemų su patekimais pas gyventojus buvo nuo pat rangos darbų pradžios, tačiau darbai nebuvo stabdomi ir su gyventojais buvo nuolat komunikuojama ir stengiamasi klausimus išspręsti.



Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių Rangovas vėluoja atlikti:

1. Nuotekų stovų įrengimas. Pasijungimas į magistralines atšakas, angų užbetonavimas
2. Vandentiekio stovų įrengimas. Izoliacijos įrengimas

Atsižvelgiant į tai, informuojame Užsakovą, kad dėl šių objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios, Sutarties įvykdyti nustatytais terminais Tiekėjas neturės galimybių.

Prašome Užsakovą pratęsti Sutarties (Žirmūnų g. 9, Vilnius) įvykdymo terminą iki 2025-06-30 dienos.

Pagarbiai,

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas

Nuo: antradienis 2025 m. sausis 21 16:07
Išsiųsta:
Kam: Žirmūnų g. 9 priasymas
Tema:

Laba diena,
Susidūrėme su didelėmis problemomis.
Kaip jau buvo kalbėta per susirinkimą 2024 12 17, bandėm dar dvi savaites pakliūti į butus bet mūsų vis tiek neįsileidžia arba neišėina surasti susitarimo su:
23 butas po dviejų savaičių derinimosi, pavyko susitarti, kad gal leis išsidaužyti senus špižinaužyti senus špižiniuos stovus ir sumontuoti naujus, bet turėsime mes padaryti atstatymo darbus. Kas reikalauja papildomų finansų ir laiko.
1 butas įleido, buvo atlikta puse darbų, o dabar vėl neįsileidžia pakeisti likusių atšakų bute ir iš rūšio į butą stovo pasijungti. Balkone neįsileidžia vykdyti darbų, nenuardo gipso konstrukcijos ir elektros instaliacijos.
6 butas vis dar atostogauja ir žada įsileisti tik nuo 2025 01 30
20 butas nuo 2024 11 19 neįsileidžia langininkų atlikti matavimus, negalime paleisti į gamybą langų. Telefono nekelia į paliktus ant durų raštelius nereaguoją.

Atlikti šlapių procesų, tokių kaip armavimas ar plytelių klijavimas neįsileidžia oro sąlygos.

Prašome atsižvelgti į atsiradusius nenumatytus trikdžius ir pratęsti sutartį.
Ačiū

Pagarbiai,

Nuo:
Išsiųsta: trečiadienis 2025 m. kovas 5 16:09
Kam:
Kopija:
Tema: RE: Žirmūnų g. 9
Priedai: 1741181587556.jpg

Labą dieną,
Informuoju, kad mes po rašto gavimo užkabinome pranešimą ant pirmo buto durų ir bandome patekti jau antrą savaitę, bet nesėkmingai.
Taip pat informuoju, kad nuo 2025 02 10 negalime patekti padaryti atstatymo darbų po santechnikų butuose 14, 26, 89
Papildomai kreipėmės į Admeo su prašymu padėti patekti į butus.

From:
Sent: Wednesday, March 5, 2025 10:45 AM
To:
Cc:
Subject: Re: Žirmūnų g. -

Ačiū, tai pat noriu paklausti, kaip sekasi su patekimu į butus? Mes savo ruožtu išsiuntėm 1 buto gyventojui raštą, dėl būtinybės leisti vykdyti darbus. Iš jūsų taip pat norėtumėm sužinoti, kokių priemonių ėmėtės, kad užtikrinti, tinkamą sutarties įvykdymą.

Pagarbiai



Nuo:

Išsiųsta:

Kam:

Tema:

Priedai:

trečiadienis 2025 m. kovas 5 16:18

Zirmūnų g. 9 prašymas

1741181587556.jpg

Laba diena,

Nepavyksta patekti į butus.

1 butui skelbimas pakabintas nuo 2025 02 21 bet jokių žinių iš gyventojų, negalime pabaigti kanalizacijos stovo keitimo nuo rūšio iki pirmo aukšto. Taip pat nuo 2025 02 10 neįsileidžia butai 14, 26, 89 negalime atstatyti apdailos po santechnikų.

Prašome pagalbos

Pagarbiai,

Statybos vadovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Ukmergės g. 219, Vilnius, LT- 07152

Mob. tel. +370 61095317

Nuo:

Išsiųsta:

Kam:

Tema:

ketvirtadienis 2025 m. kovas 13 10:51

FW: Probleminis 97 butas

Laba diena,

Dar vienas butas į kurį negali patekti mūsų darbuotojai.

Gal jums pavyks.

Ačiū

From: A Inžinerija UAB <info@ainzinerija.lt>

Sent: Thursday, March 13, 2025 9:48 AM

To:

Subject: Probleminis 97 butas

Laba diena,

nepavyksta susiekti su 97 butu. Neimanoma patekti, tiek ryte tiek vakare. Turime angliską nr. skambiname ir rašome žinutes, nieks neatsako. Seniūnė padėti taip pat negali, nes neturi kontaktų.

Pagarbiai,



INŽINERIJ A
UAB "A inžinerija"
Direktorius

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Panerių g. 20, LT-03209, Vilnius
info@amiestas.lt

2024- -
J 2025-03-31 Nr. 02-25-845

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUJE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo Agentūra (toliau – Agentūra), įvertinusi projekto administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ (įm. k.300662245) 2025-03-31 prašymą Nr. 02-25-845 ir kitus dokumentus dėl daugiabučio namo Žirmūnų g. 9, Vilnius (projekto Nr. VIJS81196K), 2023-02-13 atnaujinimui (modernizavimui) pasirašytos rangos darbų su projektavimo paslaugomis sutarties Nr. CPO239225-1382 su AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Sutartis) pratęsimo, neprieštarauja papildomam susitarimui prie Sutarties dėl rangos darbų su projektavimu atlikimo termino pratęsimo, kuriame darbų įvykdymo pabaiga numatoma 2025 m. gegužės 31 d.

Prašome per 10 darbo dienų Agentūrai pateikti pasirašyto susitarimo dėl statybos rangos darbų atlikimo termino pratęsimo patvirtintą kopiją bei atitinkamai patikslintą kalendorinį darbų grafiką, taip pat pratęstam terminui galiojančius draudimo dokumentus.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUJE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-22 Nr. APVA-2560
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-04-22 Nr. 01-25-1308
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	., Skyriaus vadovė, Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyrius NEW
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-22 08:54:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-22 08:54:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-24 13:39:09 – 2026-03-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-22 11:43:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-22 11:43:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023-02-10 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO239225-1382 PAKEITIMO (DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATEŠIMAS, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-23 Nr. 04-25-268
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ė, VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 09:31:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-23 09:31:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 13:16:21 – 2029-12-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	š, atstovas, PST Group AB
Sertifikatas išduotas	Γ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 12:27:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-23 12:28:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 18:35:31 – 2027-11-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-23 14:57:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-23 14:57:03 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“