

SUSITARIMAS

DĖL 2023-02-06 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO241069-1382 PAKEITIMO (TUSKULĖNŲ G. 54, VILNIUS)

2025 m. _____ d. Nr.

Vilnius

TIEKĖJAS

Pavadinimas	AB „PST Group“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT94 7300 0100 0007 4994, Swedbank AB
Atstovas	Generalinis direktoriu.
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	+370 618 21360
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas
Atstovas	Direktori
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	(8 52) 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi,

- 2023-02-06 d. pasirašė daugiabučio namo, Tuskulėnų g. 54, Vilnius, atnaujinimo – modernizavimo darbų atlikimo (toliau – **Darbai**) pirkimo sutartį Nr. CPO241069-1382 (toliau – **Pirkimo sutartis**);
- Pagal Pirkimo sutarties 4.1. punktą, Darbai turi būti atlikti per 16 mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;
- Pirkimo sutarties 14.1. punkte nustatyta, kad Pirkimo sutartis įsigalioja nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui reikaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjas Užsakovui Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikė 2023-02-22 d., atsižvelgiant į tai, Darbai pagal Pirkimo sutartį turėtų būti atlikti ne vėliau kaip iki 2024-06-22 d;
- Pirkimo sutarties 4.8. punktas numato, kad Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėn.
- Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė su projektavimo susiję darbai, atnaujintas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas buvo pateiktas 2024-06-27 d;
- 2025-03-26 d. Tiekėjas į Užsakovą kreipėsi raštu „Prašymas dėl sutarties pratęsimo Tuskulėnų g. 54, Vilniuje“ (toliau – **Raštas**) kuriuo informavo, kad neturi galimybės įvykdyti Pirkimo sutarties nustatytais terminais, todėl prašo Užsakovą pratęsti Pirkimo sutarties įvykdymo terminą iki 2026-02-28 dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių;
- Pagal Pirkimo sutarties 4.2. punktą, Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

- Pagal Pirkimo sutarties 4.2.4. punktą, valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku atlikti Darbus;
- **2023-07-19 – 2023-08-29** Specialiųjų architektūros reikalavimų (toliau – **SAR**) gavimo terminas (1 mėnuo);
- **2023-08-29 – 2024-04-19** Techninio darbo projekto (toliau – **TDP**) tikrinimas Užsakovo, aiškinamasi su Investicijų plano (toliau – **IP**) rengėju dėl iš IP atėjusios klaidos – „Radiatorių termostatinį vožtuvą programuojami automatinio būdu“. Po 2 mėnesių susirašinėjimo IP rengėjas pripažino klaidą – termostatinis vožtuvas neprogramuojamas automatinio būdu, gali būti programuojamas tik termostatinio vožtuvo valdiklis, tačiau ši priemonė yra perteklinė ir reikalinga įprastai renovacijos metu naudojamas – termostatinio vožtuvo valdiklis reguliuojamas rankiniu (mechaniniu) būdu (2 mėnesiai);
- **2024-05-20 – 2024-09-25** pagal ekspertizės pastebėjimus su namo gyventojais buvo derinamas gaisrinių saugos reikalavimų įgyvendinimo priemonės – balkonų stiklinimo klausimai. Gyventojai rinkosi skirtingus variantus, balsavo ir priėmė sprendimą (4 mėnesiai);
- **2024-10-22 – 2024-12-03** iš Infostatybos gauta pastaba iš UAB „Vilniaus vandenys“ dėl prisijungimo sąlygų neatitikimo, tačiau buvo patikslinta, kad prisijungimo sąlygos jau buvo gautos anksčiau, UAB „Vilniaus vandenys“ prisiėmė atsakomybę (1 mėnuo);
- **2025-01-02 – 2025-03-10** Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – **VMS**) atmetė statybos leidimo derinimą, dėl valstybinės žemės naudojimo ir želdinių apsaugos reikalavimų dokumentų nesuderinimo, ilgai užtrūkęs procesas (2 mėnesiai);
- Užsakovas, įvertinęs Tiekėjo rašte pateiktą informaciją, pateiktus dokumentus, Sutarties vykdymo aplinkybes ir Tiekėjo prašymą pratęsti Sutarties terminą, vadovaudamasis Sutarties 4.2. punktu ir 4.2.4. papunkčiu tenkina Tiekėjo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo;
- vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.8. punktu, bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių, Užsakovas sutinka, kad Tiekėjo Rašte nurodytos aplinkybės yra nepriklausančios nuo jo valios ir nėra priskiriamos jo rizikai, kurios daro įtaką Sutarties vykdymui ir Darbų atlikimo terminui, todėl pratęsia Darbų atlikimo terminą **10 mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2026-02-28**;
- atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sutarties keitimui, joje numatytais atvejais ir tvarka, privalomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pritarimas;

ir vadovaudamosi:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, <...> sąlygas;
- Pirkimo sutarties 10.1.1. punktu, nustatančiu, kad Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytais sąlygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;
- Pirkimo sutarties 10.1.5. punktu, nustatančiu, kad visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai prieš juos pasirašant derinami su Valstybės paramą administruojančia institucija.

sudarė šį susitarimą dėl Pirkimo sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki **2026-02-28**.
2. Darbus Tiekėjas vykdys pagal atnaujintą Darbų vykdymo grafiką, kurį jis įsipareigoja pateikti per 5 (penkias) darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos, ir kuris bus neatsiejama šio susitarimo ir Pirkimo sutarties dalis.
3. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui atnaujintą Pirkimo sutarties sąlygas atitinkantį Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.
4. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Pirkimo sutarties dalimi. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Pirkimo sutarties šalių pasirašymo momento ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą Darbų vykdymo grafiką bei 3 punkte numatytą užtikrinimą ir galioja tiek, kiek galioja Pirkimo sutartis.
6. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
7. Šis Susitarimas gali būti pakeistas, papildytas ar nutrauktas tik Šalių rašytiniu susitarimu.
8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, 1 (vienas) egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas – Tiekėjui, išskyrus, kai Susitarimas pasirašomas elektroniniu būdu.

PRIDEDAMA:

1. 2025-03-26 d. Tiekėjo prašymas „Prašymas dėl sutarties pratęsimo Tuskulėnų g. 54, Vilniuje“, 3 lapai;
2. 2025-05-30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas Nr. APVA-3214, kopija, 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Direktorė

Tiekėjas:

Generalinis direktorius

Viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“
direktorei
el. p.: info@amiestas.lt

2025-03-26

Siunčiama tik el. paštu

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO TUSKULĖNŲ G. 54, VILNIUJE

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) pasirašė 2023-02-06 Pirkimo sutartį Nr. CPO241069-1382 dėl daugiabučio namo, adresu Tuskulėnų g. 54, Vilniuje (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis).

Informuojame Užsakovą apie Sutarties vykdymo eigą. Projekto parengimas užtruko ilgiau nei tikėtasi, ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių. Pateikiame visą projektavimo įvykių chronologiją:

2023 03 21 Pastato apžiūra.

2023 04 14 Pateikti projektiniai pasiūlymai (pastato fasadai) Užsakovui.

2023 07 17 Užsakovas po pastabų pritaria projektiniams pasiūlymams (pastato fasadai).

2023 07 14 Pateiktas pilnas TDP užsakovui; užsakovas tikrina TDP, surašo pastabas.

2023 07 19 Užsakyti specialieji architektūros reikalavimai (SAR).

2023 08 29 Gauti specialieji architektūros reikalavimai (SAR).

2023 08 29-2024 04 19 TDP tikrinimas pas Užsakovą

2024 04 19 Užsakovas po pastabų patvirtino TDP.

2024 04 24 Projektas pristatomas gyventojams.

2024 04 25 Užsakovas pateikia projektą ekspertizei.

2024 05 14 Gautos ekspertizės pastabos.

2024 05 20 Užsakovas informuojamas, kad reikalingas jo sprendimas/ raštas dėl Gaisrinės saugos sprendinių: dėl netvarkomos dūmų šalinimo sistemos, raštas dėl vandens gaisro gesinimui kiekio, ugniagesių lifto neįrengimo, panaikinti balkonų įstiklinimą prie patalpų su dujiniais prietaisais ir kt. Reikia statytojo (užsakovo) raštiško įsipareigojimo pašalinti neatitiktis.

Užsakovas dėl pastabos „panaikinti balkonų įstiklinimą prie patalpų su dujiniais prietaisais“ kreipiasi į „APVA“ su prašymu atsakyti, ar rengiant namo techninį darbo projektą ir nesant techninėms galimybėms įrengti balkonų įstiklinimą, yra privalomas investicijų plano koregavimas.

2024 06 07 Užsakovas gauna atsakymą iš APVA, kad jeigu po pastato atnaujinimo bus pasiektas energinis naudingumas, tuomet investicijų plano koregavimas nebūtų būtinas.

2024 06 12 Užsakovas kreipiasi į projektuotojus su prašymu pateikti kelis stiklinimo variantus įvertinant energetinį efektyvumą.

2024 06 12 Projektuotojai pateikia stiklinimo variantus energinio naudingumo nustatymui.

2024 06 19 Įvertinus energinį naudingumą, balkonų stiklinimo variantai pateikiami Užsakovui. Užsakovas organizuoja pristatymą gyventojams.

2024 06 26 Balkonų stiklinimo variantai pristatomi gyventojams. Gyventojai prašo vienos savaitės laiko tam, kad visi gyventojai nubalsuotų (balsavimo protokolą pateiks po 1 savaitės).

2024 09 05 Gautas įsipareigojimas iš DNSB dėl gaisrinės saugos neatitikčių pašalinimo (prašytas 2024 05 20) ir laiškas su pasirinktais balkonų stiklinimo variantais.

2024 09 10 Gautas balkonų stiklinimo varianto balsavimo protokolą (pristatymas įvyko 2024 06 26).

2024 09 10 Projektas su pasirinktais stiklinimo variantais pateikiamas ekspertams.

2024 09 25 Iš eksperto gaunamas atsakymas, kad gaisrinė dalis priimta (paskutinė dalis).

2024 09 27 Prieš išrašant teigiamą ekspertizės aktą, ekspertizės vadovas pastebi, kad jiems nėra pateikta KS dalis tikrinimui. Užprašo pateikti KS dalį.

2024 09 27 Ekspertizei pateikiama KS dalis.

2024 09 27 Iš Užsakovo paprašomi nenuasmeninti dokumentai (pavedimo sutartis, balsavimo biuleteniai).

2024 10 10 Gautas teigiamas ekspertizės aktas.

2024 10 11 Užsakovui siunčiami dokumentai pasirašymui po ekspertizės (priėmimo-perdavimo aktas, projekto tvirtinimo dokumentas).

2024 10 18 Gauti pasirašyti dokumentai iš Užsakovo (priėmimo-perdavimo aktas, projekto tvirtinimo dokumentas).

2024 10 21 Gauti nenuasmeninti dokumentai (prašyti 2024 09 27)

2024 10 22 Projektas įkeliamas į „Infostatyba“ (toliau – IS) statybos leidimui gauti.

2024 10 25 IS atmeta projektą su pastaba: „priėmimo-perdavimo aktą, projekto tvirtinimo dokumentą turi pasirašyti statytojas (DNSB)“.

2024 10 28 IS atsakyta: „VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ turi teisę tvirtinti projektą pagal pavedimo sutartį, kuri yra pateikta projekto prieduose“

2024 11 01 IS gaunama pastaba nuo UAB „Vilniaus vandenys“: „Sklypo plane turi būti parašyta pastaba: "Perklojant nuotekų išleidėją ... su atžyma "uždarytas"."

2024 11 01 Projektuotojai pateikia atsakymą UAB „Vilniaus vandenys“, kad projekto sklypo planas jau yra su jais suderintas prieš keliant projektą į „Infostatyba“. UAB „Vilniaus vandenys“ atsako, kad suderinimo nepamatė ir pripažįstą savo kaltę, bet projekto būsenos pakeisti Infostatybos sistema jiems neleidžia.

2024 11 20 IS gaunama pastaba ir atmetimas iš Vilniaus miesto savivaldybės „...pakoreguoti fasadų apdailos sprendinius, orientuojantis pagal jau esamą Tuskulėnų g. 60: stambinti apdailines plokštes, derinti panašias spalvas...“.

2024 11 21 Projektuotojai Užsakovui siunčia naujus fasadus suderinimui.

2024 11 27 Gaunamos pastabos dėl fasadų spalvų iš Vilniaus miesto savivaldybės architekto per Užsakovą.

2024 11 28 Pateikiami pakoreguoti fasadai.

2024 11 29 Gaunamos pritarimas fasadams iš Vilniaus miesto savivaldybės architekto.

2024 12 02 Po fasadų pakeitimo prašome Užsakovo naujai pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą ir TDP tvirtinimo dokumentą.

2024 12 03 Gautas pasirašytas TDP tvirtinimo dokumentas iš Užsakovo.

2024 12 05 Gautas pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas iš Užsakovo.

2024 12 06 Projektas įkeliamas į „Infostatyba“.

2024 12 11 Gauta pastaba Infostatyboje: „perkelti projektą pagal naujesnius reikalavimus“.

2024 12 11 Projektas perkeltas pagal naujesnius reikalavimus

2025 01 02 Atmetimas iš Vilniaus miesto savivaldybės architekto: „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo ir kitų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka pateikti sutikimus laikinai pasinaudoti valstybine žeme statybų metu“.

2025 01 07 Pateiktas prašymas laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu per „geoportal“ sistemą

2025 01 23 Gautas atsakymas: „prieš leidimą naudotis valstybine žeme, gauti Kraštovaizdžio architektūros poskyrio pritarimą / raštą, kuriame būtų nurodyti teritorijoje augančių želdinių apsaugos reikalavimai“

2025 01 24 Pateikime suderinimui projektą Kraštovaizdžio architektūros poskyriui. Tą pačią dieną gavome kvietimą sprendinius pristatyti Kraštovaizdžio darbo grupei sausio 30d.

2025 01 30 Sprendinius pristatėme Kraštovaizdžio architektūros poskyrio darbo grupei. Kraštovaizdžio darbo grupė sprendinius suderino.

2025 01 31 Pakartotinai pateiktas prašymas laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu per „geoportal“ sistemą.

2025 02 11 Gautas sutikimas laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu.

2025 02 12 Projektas įkeliamas į „Infostatyba“.

2025 03 10 Gautas statybą leidžiantys dokumentas.

Atsižvelgiant į tai, informuojame Užsakovą, kad dėl šių objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios, Sutarties įvykdyti nustatytais terminais Tiekėjas neturės galimybių.

Prašome Užsakovą pratesti Sutarties (Tuskulėnų g. 54, Vilnius) įvykdymo terminą iki 2026-02-28 dienos.

Pagarbiai,

PST Group AB

Projekto vadovas

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
info@amiestas.lt

20__-__-__ Nr. _____
Į 2025-05-07 Nr. 02-25-1179

DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), įvertinusi projekto administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ (įm. k. 300662245) 2025-05-07 prašymą Nr.02-25-1179 (toliau – Prašymas) ir kitus dokumentus dėl daugiabučio namo **Tuskulėnų g. 54, Vilnius** (projekto Nr. VIJS81207) atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų sutarties termino pratęsimo ir atsižvelgdama į 2022-04-25 pasirašytos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties Nr. VP-2022-579 specialiųjų sąlygų VI skyriuje nustatytą projekto įgyvendinimo terminą, **neprieštarauja** 2023-02-06 pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. CPO241069-1382 (toliau – Sutartis) su AB „Panevėžio statybos trestas“ **termino pratęsimui iki 2026 02-28.**

Prašome pateikti Agentūrai pasirašytos Rangos darbų sutarties pratęsimo patvirtintą kopiją su atitinkamai patikslintu kalendoriniu darbų grafiku. Taip pat turi būti pateikta pratęsto laikotarpio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimas/garantija, draudimo dokumentai.

Atkreipiamas dėmesys, kad už visus priimtus sprendimus atsako sutarties šalys, o užsakovas užtikrina, kad pasirašyti pakeitimai neprieštarauja Sutarties nuostatoms ir Viešųjų pirkimų įstatymui.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO (TUSKULĖNŲ G. 54, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-30 Nr. APVA-3214
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-05-30 Nr. 01-25-1785
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Programos vadovė, Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyrius NEW
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-29 17:41:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-05-29 17:41:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-02 17:08:06 – 2030-05-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-30 13:46:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-30 13:46:01 Dokumentų valdymo sistema „Avily“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023-02-06 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO241069-1382 PAKEITIMO (TUSKULĖNŲ G. 54, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-05 Nr. 04-25-364
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-04 11:23:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-06-04 11:23:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 13:16:21 – 2029-12-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	atstovas, PST Group AB
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-05 11:34:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-06-05 11:34:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 18:35:31 – 2027-11-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-05 14:48:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-05 14:48:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“