

SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2023-09-11 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2F-23/67 DĖL OBJEKTO –
TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO – KELEIVIŲ STOTIES NEMUNO G. 8,
KLAIPĖDA, REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

Dėl Papildomų darbų bei Darbų atlikimo termino pratęsimo

2025-06-03

Klaipėda

AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas 140285526, adresas Nemuno g. 8, Klaipėda, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, adresas Švitrigailos 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – **Rangovas**), toliau kiekvienas atskirai vadinama „**Šalimi**“, o abu kartu „**Šalimis**“, sudarė 2023-09-11 Transporto paskirties pastato – keleivių stoties, Nemuno g. 8, Klaipėda, rekonstrukcijos darbų su darbo projekto parengimu sutartį Nr. 2F-23/67 (toliau – **Sutartis**).

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

A) vadovaujantis Sutarties 10.1 punktu Užsakovas išreiškė pageidavimą atlikti papildomus darbus;

B) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 str. 1 d. 5 p., 2 d. Sutarties pakeitimai yra galimi;

C) Šalys siekia susitarti dėl papildomų darbų atlikimo sąlygų ir įgyvendinimo tvarkos,

D) Šalys yra pasirašiusios 2024-11-22 Susitarimą Nr. 2 prie Sutarties, kuriame numatyta, kad „*šalys sudarys atskirą papildomą susitarimą, kuriuo konkrečiai susitars dėl papildomo darbų vykdymo termino, apimančio faktinį nurodytų plokščių gamybos, pristatymo į statybvietai ir darbų (numatytų Papildomo susitarimo 3, 4 p.) atlikimo laikotarpį*“;

Todėl Šalys sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir vadovaujantis 2025 m. birželio 3 d. darbų pakeitimo aktu **Nr. 2**, susitaria:

1. atsisakyti gaisriniams siurbliams skirtų UPS baterijų (atsisakomų darbų vertė 16 054,19 Eur) ir vietoje jų įsigyti 32 kW galios dyzelinį generatorių, skirtą gaisriniams siurbliams, įskaitant jo pajungimą bei papildomo rezervinio elektros kabelio įrengimą nuo dyzelinio generatoriaus į pagrindinę įmonės skydinę (įsigyjamų darbų vertė 31 755,48 Eur) ; bendra p. 1 darbų vertė įvertinus atsisakomus ir įsigyjamus darbus yra 15 701,29 Eur;

2. įsigyti papildomų rezervinių apsauginių dėklų įrengimą elektros ir ryšių kabeliams kitu projektu suprojektuotiems lauko ekranams, kurių vertė 3 864,06 Eur;

3. įsigyti papildomų rezervinių apsauginių dėklų įrengimą elektros ir ryšių kabeliams nuo esamo kabelių šulinio RKŠ-1-E13 iki pietvakarinio teritorijos kampo (KVJUD planuojamam pirsui), kurių vertė 7 328,14 Eur;

4. įsigyti papildomų elektros kištukinių lizdų (5 vnt.) įrengimą rūbų džiovinimo spintų pajungimui rūbinėse, kurių vertė 252,07 Eur;

5. įsigyti garso sklaidimą slopinančių plokščių dangos įrengimą ant keleivių salės lubų (bendras kiekis 121,78 m²), kurių vertė 11 874,12 Eur;

6. Bendra papildomų darbų įsigijimo vertė yra 39 019,68 Eur be PVM.

7. Atsižvelgiant į atliekamų pakeitimų vertę bei vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčiu, perskaičiuoti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą. Po perskaičiavimo Sutarties kaina yra padidinama 39 019,68 Eur be PVM, t. y. nuo 13 837 916,84 Eur be PVM iki 13 876 936,52 Eur be PVM (16 791 093,19 Eur su PVM).

8. Atsižvelgiant į tai, kad: **(i)** Susitarimo 1-5 p. nurodytų darbų atlikimui būtinas papildomas laikas; **(ii)** šalys, vadovaudamosi Susitarimo Nr. 2 5 punktu, yra įsipareigojusios susitarti dėl papildomo darbų vykdymo termino, susijusio su grindinio plokščių keitimu; **(iii)** papildomus darbus Rangovas gali vykdyti lygiagrečiai su kitais Sutartyje numatytais Darbais, Šalys, vadovaudamosi PĮ 97 str. 1 d. 1 p., 5 p., Sutarties 6.4.2 papunkčiu, susitaria pratęsti Sutarties 3.4. papunktyje numatytą Darbų atlikimo terminą 41 darbo dienos laikotarpiui ir pakeičia Sutarties 3.4. p. dalį „Darbų atlikimo terminas“ bei išdėsto ją taip: „*Darbų atlikimo terminas 461 darbo dienos*“. Į šį 461 darbo dienų terminą įeina - Susitarime Nr. 2 aprašytas papildomas darbų vykdymo terminas, susijęs su grindinio plokščių keitimu, Susitarime Nr. 3 ir Susitarime Nr. 4 nustatytas papildomų darbų vykdymo terminas.

9. Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (PĮ 29 str. 1 d.) ir tikslas (PĮ 29 str. 2 d. 1 p.), Rangovui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties šalių pusiausvyra jo naudai. Susitarimo sudarymo pagrindą sudarančios aplinkybės nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su jomis susidurtų bet kuris tiekėjas.

10. Papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

11. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

12. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

13. Šiam Susitarimui yra taikomos visos kitos Sutarties sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame Susitarime.

14. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šio Susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

Priedas:

1.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 - (2 lapai) ir jo priedai (37 lapai).

UŽSAKOVAS

AB „Smiltynės perkėla“

Juridinio asmens kodas: 302947360

PVM mokėtojo kodas LT402855219

Adresas: Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda

A.s. Nr. LT95 7300 0100 0232 4794

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Arba

A.s. Nr. LT30 2150 0510 0006 5793

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

tel.: +370 46 367 003,

el. paštas: info@keltas.lt

RANGOVAS

UAB „Infes“

Juridinio asmens kodas: 302947360

PVM mokėtojo kodas LT100007393212

Adresas: Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius

A.s. Nr. LT344010042403939421

Luminor Bank AS, Banko kodas 40100

tel.: +370 5 231 32 09

el. paštas: info@infes.lt

Mindaugas Čiakas

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas

Data.....

A.V.

Arvydas Markevičius

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas

Data.....

A.V