

SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2024-08-12 SUTARTIES NR. SUT24-P-253

2025 m. birželio 19 d.
Vilnius

UAB „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Užsakovas),
, ir

UAB „Eigesa“, juridinio asmens kodas 125759732, registruotos buveinės adresas Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius (toliau – Rangovas),
,

toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2024-08-12 sudarytą Šalčininkų vandenvietės rekonstravimo darbų sutartį Nr. SUT24-P-253 (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau Darbų nei buvo numatyta Sutartyje, pagal Rangovo 2025-06-19 raštuose Nr. VV/SAVGI/13 ir Nr. VV/SAVGI/14-1 nurodytas aplinkybes: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos reikalavimu numatytą spygliuotos tvoros dalį reikia pakeisti regzto tinklo tvora, taip pat pagal tvoros aukštį įrengti vartelius į meteorologinės stoties teritoriją;
- III. Sutarties bendrosios dalies 4.6 p. punktą, numatantį „Tuo atveju, jei faktinės Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, Darbų gali būti atsisakoma tik tuo atveju, jei Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų nevykdymo) ir atitinkamai sudaro rašytinį Šalių Susitarimą dėl Darbų atsisakymo“;
- IV. Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. punktą, numatantį „Darbai, kurie nėra numatyti Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus Darbus, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį Susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo su sąlyga, kad nepažeidžiamos PJ 97 straipsnyje nurodytos sąlygos ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi“;
- V. Būtinybę pirkti iš to paties Rangovo papildomai, kadangi šie darbai nebuvo įtraukti į pirkimą ir Rangovas negalėjo jų numatyti kaip būtinų tinkamam Sutarties vykdymui ir užbaigimui, tačiau papildomi darbai yra tiesiogiai susiję su Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir reikalingi tinkamam Sutarties įvykdymui;
- VI. Aplinkybę, kad Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes tai Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą;
- VII. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;
- VIII. Pradinė Sutarties vertė yra 3 897 950,00 Eur be PVM. Atsisakomų Darbų vertė yra 23 968,18 Eur be PVM. Papildomų Darbų vertė yra 37 286,88 Eur be PVM. Atsisakomi ir papildomi sudaro 1,57 proc. Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė neviršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d. 2 p.;
- IX. Rangovo 2025-05-28 rašte Nr. VV/SAVGI/12 „Dėl baigimo laiko pratęsimo“, nurodytas priežastis, kad negalėjo pradėti vandens ruošimo įrenginių pastato ir vandens rezervuaro statybos darbų, kol neatlikta Rangovo parengto darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė, už kurią atsakingas Užsakovas. Pagal patvirtintą darbų grafiką Rangovas planavo minėtus statybos darbus pradėti 2024 m. lapkričio - gruodžio mėn., Rangovas darbo projekto konstrukcijų dalį parengė ir pateikė Užsakovui 2024-09-26, tačiau Užsakovas statinio projekto ekspertizės paslaugas nupirko ir pateikė informaciją

Rangovui tik 2024-11-20. Ši aplinkybė turi įtakos Darbų atlikimo terminams ir Šalių nuomone yra pakankamas pagrindas pratęsti Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminą 55 k. d.,

- X. Sutarties bendrosios dalies punktą Nr. 6.5.1.1, nurodantį, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu Šalių susitarimu jei: „Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus *pagal Sutartį ir Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų*“ ;

Ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, statymo 97 str. 2 d. 2 p. ir Sutarties Bendrosios dalies 4.5 p., 4.6 p., taip pat įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. ir Sutarties Bendrosios dalies 6.5.1. p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas atsisako dalies darbų ir papildomai įsigyja Darbų (kurių apimtys apibrėžtos 2 priede, Darbų kainų žiniaraščio 7.3.2 P eil.): atsisakomi darbai už 23 968,18 Eur be PVM, papildomi darbai už 37 286,88 Eur be PVM;
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ skyriaus 2.1 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip „2.1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 4 083 307,11 EUR; (2) PVM 857 494,49 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 4 940 801,60 EUR“;
5. Pratęsti Darbų atlikimo terminą ir statybos užbaigimo procedūrų terminą 55 d., t. y. darbų terminą iki 2025-08-14, statybos užbaigimo procedūrų terminą iki 2025-10-14;
6. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
8. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo raštas Nr. VV/SAVGI/12.
2. Rangovo raštas Nr. VV/SAVGI/13.
3. Rangovo raštas Nr. VV/SAVGI/14-1.
4. Atnaujintas darbų kainų žiniaraštis.

UAB „VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
A. s. LT64 7044 0600 0776 5833
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Tel.: 19118
el. p.: info@vv.lt

UAB „Eigesa“

Panerių 38A, Vilnius, 03202
Juridinio asmens kodas 125759732
PVM mok. kodas LT257597314
A. s. LT21 7300 0100 7047 7550
Bankas AB Swedbank, banko kodas 73000
Tel.: +370 5 2161333
el. p.: info@eigesa.lt