

SUSITARIMAS NR. 12
PRIE 2022 M. LIEPOS 4 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-29/(5.6)

2025 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Statrama“**, atstovaujama direktoriaus Ramūno Tarvainio (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2022 m. liepos 4 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-29(5.6) (toliau – Sutartis) Specialiosios dalies 2.3 papunkčiu, Bendrosios dalies 3.8.3.2, 3.8.3.4, 3.10 ir 3.12, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties vykdymo metu dėl statinio naudotojo pasikeitusių poreikių ir statinio projekto sprendinių tikslinimo atsirado poreikis atsisakyti Sutartyje numatytų statybos darbų vykdymo, Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi statybos darbai yra įkainoti 1 712,15 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai dvylika eurų, 15 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų suma mažinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po mažinimo yra 4 013 443,92 Eur (keturi milijonai trylika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai, 92 ct) su PVM, kuris sudaro 696 548,12 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 12 ct).

3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 papunktyje nustatytomis sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainojant nevykdomus (atsisakomus) statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos, Sutarties sąlygos Susitarimo atžvilgiu taikomos pilna apimtimi.

5. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Susitarimo priedai:

7.1 Susitarimo 1 priedas: Nevykdomų statybos darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

7.2 Susitarimo 2 priedas: Techninė dokumentacija, 3 lapai;

7.3 Susitarimo 3 priedas: Nevykdomų darbų sąrašas, 2 lapai.

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887

Rangovas:

UAB "Statrama"
Audėjų g. 2, LT-62175 Alytus
Įmonės kodas 302648148

telefonas 8 5 210 3744
A. s. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu
Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2025 m. d.

telefonas 8 611 19890
A. s. LT96 7181 2000 1146 7486
AB Šiaulių bankas

Rangovo vardu
UAB „Statrama“
direktorius

Ramūnas Tarvainis

2025 m. d.

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 9 Infrastruktūros valdymo agentūra prie LR Krašto apsaugos ministerijos

Statinyss 1 Kitos paskirties pastatas Valdoto g. 209, Kaunas

Žiniaraštis 11 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui -1712,15 EU	
					Kaina EUR	Vertė EUR
5	TECHNOLOGINĖ ĮRANGA-AKTYVINĖS ĮRANGOS VAIZDO ATVAIZDAVIMUI					
1 TI	TECHNOLOGINĖ ĮRANGA-AKTYVINĖS ĮRANGOS VAIZDO ATVAIZDAVIMUI			- 0,566	2500,0	- 1415,00
	SKYRIUJE 5					- 1415,00
	Pridėtinės vertės mokestis 21,00%					- 297,15
	Iš viso skyriuje 5					- 1712,15
	žiniaraštyje 11					- 1712,15


Stasius Gontaravičius
Infrastruktūros valdymo agentūra
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

UAB "Swiss Chronobitionė"

41

Pozic ija eil. Nr.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	REKOMEN- DUOJAMAS TIPAS, MARKĖ ARBA ŽYMĖJIMAS	MATO Vnt.	KIEKIS 0 LAIDA	KIEKIS A LAIDA	PASTABOS
12.	Protarpinis vamzdžiams D=110mm ir vamzdžio pajungimas į šulinius		vnt.	28	28	
13	Angų vamzdžiams išgręžimas šuliniuose D=110mm		vnt.	28	28	
14.	Žalios vejų atstatymas		m².	110	25	Keitėsi projektavimo užduotis
AKTYVINĖ ĮRANGA VAIZDO ATVAIZDAVIMUI						
1.	Vaizdo sienos monitorius, berėmis, 46", Full-HD, 24/7 darbo režimas, šviesumas 700cd/m², sujungimas 1.7mm, vaizdo sienos dydis esant 3x3 konfigūracijai 3.06x1.72 m		vnt.	36	12	Keitėsi projektavimo užduotis
2.	Vaizdo sienos monitoriaus laikiklis, su prieiga prie monitoriaus aptarnavimui, išlygiavimo bėgeliais ir paderinimo sistema		vnt.	36	12	Keitėsi projektavimo užduotis
3.	Profesionalus monitorius, 55"		vnt.	5	8	Keitėsi projektavimo užduotis
	Interaktyvus monitorius - lenta, 65"		vnt.	1	-	Keitėsi projektavimo užduotis
4.	HDBaseT keitiklių komplektas HDMI 4K signalo perdavimui per vytą porą iki 38 m atstumu		vnt.	36	12	Keitėsi projektavimo užduotis
5.	Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos		vnt.	1	1	
6.	Sistemos montavimo ir derinimo darbai		vnt.	1	1	
NEĮGALIJŲ WC IŠKVIETIMO SISTEMA						
1.	Vienos zonos valdiklis	QUA/NC 951	vnt.	1	1	
2.	Indikacinė lemputė virš durų		vnt.	1	1	
3.	Atstatymo mygtukas		vnt.	1	1	
4.	Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute		vnt.	1	1	
6.	Kabelis (FTP 6A CAT)	KIFF6AL SOH500 B	m.	45	45	
7.	Lipdukas		vnt.	1	1	
8.	Polichlorvinilinis gofro vamzdis vid. ø25 mm su	GF25	m.	20	20	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(20-09)–DP–ER_SŽ	9	11	A



Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ

2025 m. d. Nr. 12
Vilnius

Objektas : **Kitos paskirties pastato 60H2p, Vaidoto g. 209, Kaune, rekonstravimo darbai**
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: UAB „Staurama“ atstovas
(rangovo pavadinimas)

statybos vadovas Mindaugas Lučiūnas
(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas

Mindaugas Meiženis
(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Artūnas Zolba
(vardas ir pavardė)

Projektuotojas UAB „Medprojekta“

Vytautas Stukas
(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutarį (2022 m. liepos 04 d. Nr. 16S-29(5.6)) nevykdyti statybos darbų:
Nevykdomi elektrotechnikos darbai (medžiagos)

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo ir (ar) atsisakomų paslaugų priežastis
11	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)			
5	TECHNOLOGINĖ ĮRANGA-AKTYVINĖS ĮRANGOS VAIZDO ATVAIZDAVIMUI			
1.	Technologinė įranga aktyvinės įrangos vaizdo atvaizdavimui	Vnt.	- 0,566	(20-09)-DP-ER_SŽ_(9 lapas iš 11) Pasikeitus projektavimo užduočiai

Statinio statybos vadovas

Mindaugas Lučiūnas
(vardas ir pavardė) 2025.06.26
(data)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Arūnas Zolba
(vardas ir pavardė) 2025.06.26
(data)

IVA statybos projektų vadovas

Mindaug
(parašas) ve eiženis
(pavardė) (data)

Specialiųjų darbų
statybos vadov
Mindaugas M.
2025.06.26

2025-07-02
Aurelija Rasteniene

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Statrama“ 302648148, Audėjų g. 2, 62175 Alytus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 12 PRIE 2022 M. LIEPOS 4 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-29/(5.6) (60H2P)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-16 Nr. 16S-69
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunas Tarvainis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS TARVAINIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-16 12:59:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-16 12:59:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	