

**SUSITARIMAS DĖL 2023-01-24 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO238693-1382
PAKEITIMO (DĖL TERMINO PRATĖSIMO MINTIES G. 38, VILNIUS)**

2025 m. d. Nr.

Vilnius

TIEKĖJAS

Pavadinimas	PST Group AB
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT94 7300 0100 0007 4994, „Swedbank“, AB
Atstovas	
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatas
Telefonas	+370 618 21360
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas
Atstovas	Projektų įgyvendinimo komandos vadovė, pavaduojanti direktorę
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-04-29 įsakymas Nr. 42-148/25 „Dėl viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ direktorės komandiruočių į Cavtatą (Kroatija)“
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

toliau kartu vadinasi Šalimis, o atskirai Šalimi,

- vadovaujantis 2023-01-24 pasirašytos daugiabučio namo, Minties g. 38, Vilnius (toliau – Namas), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimo paslaugomis (toliau – Darbai) pirkimo sutarties Nr. CPO238693-1382 (reg. Nr. 04-23-61) (toliau – Pirkimo sutartis, Sutartis) 4.2.4, 10.1., 10.1.3, 10.1.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant termino, <...> pakeitimą;
- Pirkimo sutarties 4.2. punkte nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

- ✓ <...>;
- ✓ 4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmams arba bet koks užsėsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku atlikti Darbus;

Šalys **atsižvelgdamos į tai, kad:**

- Daugiabučio namo, Minties g. 38, Vilnius (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui 2022-04-25 buvo pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, Nr. VP-2022-581 (toliau – Valstybės paramos sutartis);
- Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatyta, kad Darbai turi būti atlikti per 14 mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2024-10-20, įvertinus 2023-12-11 Susitarimą dėl 2023 m. sausio 24 d. pirkimo sutarties Nr. CPO238693-1382/04-23-61 stabdymo, kuriuo Pirkimo sutarties vykdymas buvo sustabdytas nuo 2023-12-14 d. ir atnaujintas bus nuo 2024-07-10 d.;
- 2024-04-12 pasirašytame Susitarimo „Dėl 2022 m. balandžio 25 d. Valstybės paramos sutarties Nr. VP-2022-581 pakeitimo“ 5 punkte užfiksuotas Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo terminas ne vėliau kaip iki 2025-03-25;
- 2024-09-13 pasirašė Susitarimą dėl 2023-01-24 pirkimo sutarties Nr. CPO238693-1382 pakeitimo (dėl termino pratęsimo Minties g. 38, Vilnius) Nr. 04-24-526, kuriuo susitarė pratęsti Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą 156 k. d. laikotarpiui, t. y. iki 2025-03-25;
- 2025-02-12 pasirašytame Susitarimo „Dėl 2022 m. balandžio 25 d. Valstybės paramos sutarties Nr. VP-2022-581 pakeitimo“ 1 punkte užfiksuotas Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo terminas ne vėliau kaip iki 2026-03-25;
- 2025-05-19 pasirašė Susitarimą dėl 2023-01-24 pirkimo sutarties Nr. CPO238693-1382 pakeitimo (dėl nevykdomų ir papildomų darbų, dėl termino pratęsimo Minties g. 38, Vilnius) Nr. 04-25-314, kuriuo susitarė pratęsti Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą 61 k. d. laikotarpiui, t. y. iki 2025-05-25;
- Tiekėjas 2025-05-19 prašymu „Dėl sutarties pratęsimo Minties g. 38, Vilnius“ Nr. 26-317 Tiekėją, kad *vykdant renovacijos darbus vis dar yra sunkumų patekti į renovuojamo daugiabučio namo butą Nr. 97. Minėto buto savininkė kategoriškai nesutinka, kad Rangovas atliktų visus darbus, numatytus techniniame darbo projekte: medinių langų keitimas, šildymo sistemos atnaujinimo užbaigimas, vandentiekio sistemos atnaujinimo užbaigimas, fekalinės ir lietaus kanalizacijos atnaujinimo užbaigimas, fasado atnaujinimo darbų užbaigimas, balkonų sienų ir lubų atnaujinimo darbai. Į butą nepatenkame nuo renovacijos darbų pradžios t. y. nuo 2024.07.10 dienos. Apie nepatekimą į Minties g. 38-97 butą, PST Group AB informavo užsakovą raštais (2025-01-16 Raštas 26-39, 2025-03-25 Raštas Nr. 26-191, raštai pridedami). 2025-04-04 dieną buto Minties g. 38-97 savininkė sugadino įrengtą fasado šiltinimo vatą aplink buto langus – peiliu nupjovė vatą (nuotrauka sugadinto fasado šiltinimo sluoksnio pridedama). Taigi, siekiant sėkmingo ir sklandaus projekto įgyvendinimo, <...>, atsižvelgiant į buto Nr. 97 savininkės darbų vykdymo ir darbų užbaigimo trukdymą, prašome pratęsti darbų vykdymo terminą iki 2025 metų liepos mėnesio 25 dienos (priedas Nr. 1);*
- Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas UAB Mano Būstas Neris (toliau – Valdytojas) 2025-02-26 dėl Namo buto Nr. 97 Užsakovą el. paštu informavo, kad 2024 m. gruodžio 16 d. buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo teismas įpareigojo tris buto bendrasavininkes įleisti į patalpas, kad būtų atlikti darbai. 2025 m. sausio 13 d. Teismas išdavė vykdomąjį dokumentą. UAB Mano Būstas Neris vykdomąjį perdavė antstoliui. 2025 m. vasario 05 d. viena buto bendrasavininkė pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių

peržiūrėjimo, šiuo metu nagrinėjamas pateiktas prašymas teisme ir dalyje yra sustabdytas vykdymas pas antstolį, kol prašymas bus išnagrinėtas;

- Užsakovas 2025-05-16 gavo (reg. Nr. 01-25-1619) Namų buto Nr. 44 patalpų savininkų prašymą „Dėl naujų plastikinių langų keitimo“, kuriuo yra prašoma *pakeisti nusidėvėjusius plastikinius langus bute, esančiame adresu Minties g. 38-44, Vilnius, nes renovacijos paraiškoje žymėjome, kad langai bus keičiami* (priedas Nr. 2);
- po 2021-05-06 vykusio Namų Investicinio projekto pristatymo, Užsakovo iniciatyva buvo vykdyta Namų patalpų savininkų apklausa dėl pasirenkamų priemonių, kurios metu Namų buto Nr. 44 patalpų savininkai, apklausos lentelės grafoje „Buto langai (individualus pasirinkimas)“ pasirinko ir pažymėjo variantą „Langai nekeičiami“ (priedas Nr. 3);
- įvertinus aukščiau nurodytą Tiekėjo pateiktą informaciją, Sutarties vykdymo eigą, Užsakovo vertinimu, dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių:
 - ✓ dėl Namų buto Nr. 97 savininkų veiksmų, t. y. sąmoningo trukdymo Tiekėjui vykdyti Namų techniniame darbo projekte numatytus Darbus: Namų fasado apdailos darbai apie buto Nr. 97 langus, langų keitimo darbai, balkonų vidaus šiltinimo ir apdailos darbai, vandentiekio sistemos atnaujinimo darbai, fekalinės kanalizacijos sistemos atnaujinimo darbai, cirkuliacinės sistemos atnaujinimo darbai,
 - ✓ dėl netvarkingų vamzdinių bute Nr. 97 Tiekėjas negali atlikti Namų laiptinės atnaujinimo (modernizavimo) Darbų kaip tai yra numatyta Namų techniniame darbo projekte;
 - ✓ dėl Namų buto Nr. 44 savininkų pateikto prašymo pakeisti jų bute nusidėvėjusius plastikinius langus,sąlygojusių Pirkimo sutarties pratęsimą, šiuo konkrečiu atveju Darbų atlikimo terminas pagrįstai gali būti pratęstas 2 (du) mėnesius, t. y. iki 2025-07-25;
- atsižvelgiant į objektyvų, Pirkimo sutartyje nurodytą termino pratęsimo pagrindą, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.5. punktu, kuriame nustatyta, kad Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties bei vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.8. punktu, kuriame nustatyta, kad bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėn.;
- Pirkimo sutarties keitimui yra gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pritarimas (priedas Nr. 4);

sudarė šį susitarimą dėl Pirkimo sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. **Pratęsti** Pirkimo sutarties 4.1. punkte nustatytą **Darbų atlikimo terminą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2025-07-25.**
2. Darbus Tiekėjas vykdys pagal atnaujintą Darbų vykdymo grafiką, kurį jis įsipareigoja pateikti per 5 (penkias) darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos, ir kuris bus neatsiejama šio Susitarimo ir Pirkimo sutarties dalis.
3. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui atnaujintą Pirkimo sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
4. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Pirkimo sutarties dalimi. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Susitarimo Šalys, gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pritarimas šiam Pirkimo sutarties keitimui, ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą Darbų vykdymo grafiką bei 3 punkte numatytą užtikrinimą ir galioja tiek, kiek galioja Pirkimo sutartis.
6. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam

Susitarimui.

7. Šis Susitarimas gali būti pakeistas, papildytas ar nutrauktas tik Šalių rašytiniu susitarimu.
8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, 1 (vienas) egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas – Tiekėjui, išskyrus, kai Susitarimas pasirašomas elektroniniu būdu.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1, 2025-05-19 Tiekėjo prašymas „Dėl sutarties pratęsimo Minties g. 38, Vilnius“ Nr. 26-317, kopija, 13 lapų;
2. Priedas Nr. 2, 2025-05-16 (reg. Nr. 01-25-1619) Namų buto Nr. 44 patalpų savininkų prašymas „Dėl naujų plastikinių langų keitimo“, kopija, 1 lapas;
3. Priedas Nr. 3, Apklausos forma dėl pasirenkamų priemonių, kopija, 1 lapas;
4. Priedas Nr. 4, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2025-_____ raštas Nr. _____, kopija, ____ lapai.
5. Priedas Nr. 5, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-04-29 įsakymas Nr. 42-148/25 „Dėl viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ direktorės _____ komandiruotės į Cavtatą (Kroatija)“, kopija, 2 lapai.

Užsakovas:

Tiekėjas:

Projektų įgyvendinimo komandos vadovė,
pavaduojanti direktorę

Generalinis direktorius

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO MINTIES G. 38 VILNIUJE

PST Group AB (toliau – Rangovas) ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) sudarė rangos darbų sutartį Nr. CPO238693-1382 dėl daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Minties g. 38, Vilnius atnaujinimo-modernizavimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus – atlikti techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugas ir statybos rangos darbus (toliau – Darbai).

PST Group AB informuoja apie reikšmingiausios aplinkybės, nepriklausančios nuo Tiekėjo valios, kurios Tiekėjui trukdė vykdyti sutartinius darbus:

1) Vykdamt renovacijos darbus atsirado būtinybė atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus. Vykdamt darbus nustatėme, kad reikalinga papildomai apšiltinti gyventojų balkonų lubas. Jas apšiltinus, reikia įrengti dekoratyvinį tinko sluoksnį. Šie darbai nebuvo numatyti investiciniame projekte, techniniame darbo projekte, rangos darbų pirkimo dokumentuose bei rangos darbų sutartyje. Atlikus šiuos minėtus darbus, sumažės pastato šilumos nuostoliai, pagerės statinio energetinio efektyvumo rodikliai, be to, balkonų lubos įgis vientisą sisteminių architektūrinių vaizdą. Atsiradę papildomi darbai tiesiogiai susiję su kalendoriniu darbų grafiku ir Sutarties įvykdymo terminu. Dėl atsirusių papildomų darbų PST Group AB 2024-10-10 dieną išsiuntė raštą VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ su prašymu dėl atsiradusių papildomų darbų Sutarties įvykdymo terminą pratesti 2 mėnesiams (2024-10-10 raštas pridedamas). PST Group AB informuoja, kad susitarimas dėl šių darbų atlikimo tarp šalių pasirašytas 2025-05-19 dieną, susitarime įvardintų papildomų darbų atlikimo terminas, kaip buvo nurodyta 2024 10 10 d prašyme yra 2 mėnesiai, APVA pritarimas papildomiems darbams gautas tik 2025-05-14 dieną (APVA pritarimas pridedamas), todėl kad galėtume atlikti papildomus darbus, prašome pratęsti Sutarties įvykdymo terminą iki 2025-07-25 dienos.

2) Pakartotinai informuojame, kad vykdant renovacijos darbus vis dar yra sunkumų patekti į renovuojamo daugiabučio namo butą Nr. 97. Minėto buto savininkė kategoriškai nesutinka, kad Rangovas atliktų visus darbus, numatytus techniniame darbo projekte: medinių langų keitimas, šildymo sistemos atnaujinimo užbaigimas, vandentiekio sistemos atnaujinimo užbaigimas, fekalinės ir lietaus kanalizacijos atnaujinimo užbaigimas, fasado atnaujinimo darbų užbaigimas, balkono sienų ir lubų atnaujinimo darbai. Į butą nepatenkame nuo renovacijos darbų pradžios t.y. nuo 2024.07.10 dienos. Apie nepatekimą į Minties g. 38-97 butą, PST Group AB informavo Užsakovą raštais (2025-01-16 Raštas 26-39, 2025-03-25 Raštas Nr.26-191, raštai pridedami). 2025-04-04 dieną buto Minties g. 38-97 savininkė sugadino įrengtą fasado šiltinimo vatą aplink buto langus - peiliu nupjovė vatą (nuotrauka sugadinto fasado šiltinimo sluoksnio pridedama).

Taigi, siekiant sėkmingo ir sklandaus projekto įgyvendinimo, atsižvelgiant į anksčiau siųstuose raštuose pateiktas aplinkybes, atsižvelgiant į neplanuotą ir ilgai užtrukusį papildomo susitarimo pasirašymo procesą, bei atsiradusius papildomus darbus, atsižvelgiant į buto Nr. 97 savininkės darbų vykdymo ir darbų užbaigimo trukdymą, prašome pratęsti darbų vykdymo terminą iki 2025 metų liepos mėnesio 25 dienos.


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome Užsakovą:

- 1) **padėti išspręsti iškilusią problemą su buto Minties g. 38-97 gyventojais;**
- 2) **pratęsti Sutarties (Minties g. 38, Vilnius) įvykdymo terminą iki 2025-07-25 dienos.**

Pridedama:

- 1) 2024-10-10 Prašymas dėl sutarties pratesimo.
- 2) 2025-01-16 Raštas Nr.26-39 dėl nepatekimo į butą adresu, Minties g. 38-97, Vilnius.
- 3) 2025-03-25 Raštas dėl nepatekimo į butą adresu Minties g. 38-97, Vilnius.
- 4) Nuotrauka sugadinto fasado.
- 5) APVA pritarimas papildomiems darbams.

Projekto vadovas



Viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“

2024-10-10

direktorei

el. p.: info@amiestas.lt

Siunčiama tik el. paštu

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO MINTIES G. 38 VILNIUJE

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) pasirašė 2023-01-24 Pirkimo sutartį Nr. CPO238693-1382 dėl daugiabučių namų, adresu Minties g. 38, Vilniuje (toliau – Namas), atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis).


Vykdamat renovacijos darbus atsirado būtinybė atlikti papildomus sutartyje nenumatytus darbus. Vykdamat darbus nustatėme, kad reikalinga papildomai apšiltinti gyventojų balkonų lubas. Apšiltinus reikia įrengti dekoratyvinį tinko sluoksnį. Šie darbai nebuvo numatyti investiciniame projekte, techniniame darbo projekte, rangos darbų pirkimo dokumentuose bei rangos darbų sutartyje. Atlikus šiuos minėtus darbus balkono lubos bus šiltesnės ir turės vientisą gražų vaizdą. Numatytų papildomų darbų sąmata (bendra) yra 47 631,06 Eur be PVM. Nenumatytų papildomų darbų kainos yra ne didesnės už teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ir parengtas darbų atlikimo vertes.

Atsiradę papildomi darbai tiesiogiai susiję su kalendoriniu darbų grafiku ir sutarties įvykdymo terminu. Dėl atsirdusių papildomų darbų prašome pratęsti sutarties įvykdymo terminą 2 mėnesiams.

Prašome Užsakovą pratęsti Sutarties (Minties g. 38, Vilnius) įvykdymo terminą iki 2025-05-25 dienos.

Pagarbiai,

*AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas*



DĖL NEPATEKIMO Į BUTĄ, ADRESU, MINTIES G. 38-97, VILNIUS


AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas) ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) sudarė rangos darbų sutartį Nr. CPO238693-1382 dėl daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Minties g. 38, Vilnius atnaujinimo-modernizavimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus – atlikti techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugas ir statybos rangos darbus.

Pakartotinai informuojame, vykdant renovacijos darbus vis dar yra sunkumų patekti į renovuojamo daugiabučio butą Nr. 97. Minėto buto savininkė kategoriškai nesutinka, kad Rangovas atliktų visus darbus numatytus techniniame darbo projekte. Į butą nepatenkame nuo renovacijos darbų pradžios t. y. nuo 2024.07.10 dienos. Informuojame apie šiai dienai susiklosčiusią situaciją:

Buto Nr. 97 gyventoja neįsileidžia į butą atlikti pastato inžinerinių sistemų renovacijos darbų. Nuo rangos darbų pradžios apie tai nekartą buvo informuotas užsakovas ir UAB „Mano Būstas Neris“ (toliau – Statytojas). Po eilės skelbimų ir bandymų fiziškai patekti į butą, iš statytojo gavome žinutę, kad buto gyventoja 2024-12-10 sutinka mus priimti į butą atlikti darbus. Nuvykus į butą, savininkės buvo paprašyta iš koridoriaus spintos iškraustyti savo asmeninius daiktus tam, kad galėtų nesulaužant spintos ją pastumti, nes spinta trukdo prieiti prie inžinerinių sistemų šachtos. Savininkė atsisakė tai padaryti ir pagrasino, jei kažkas iš daiktų dings tai už juos bus atsakingi statybos darbus atliekantys darbuotojai. Dėl to atlikti darbų koridoriaus šachtoje nebuvo galima.

Vizualiai apžiūrėjus WC ir vonios patalpą užfiksuota avarinė esamų vamzdinių būklė: suskilęs esamas ketinis nuotekų trišakis, po praustuvu rasojančios vandentiekio atšakos, varvantis maišytuvas. Buto gyventoja buvo informuota, jog esamas klozetas yra įbetonuotas į esamą ketinį nuotekų trišakį dėl to yra didelė tikimybė, jog demontavimo metu jis gali būti neišsaugotas. Dėl to gyventoja turi turėti pakaitinį klozetą, kuris pakeitus vamzdynus bus atstatytas. Tačiau gyventoja atsisako pateikti pakaitinį klozetą. Gyventoja pakartotinai įspėjo,





jog sugadinus jos turtą, mes neišvengsime atsakomybės. Esant tokiam bendravimui, sprendimas tęsti darbus WC ir vonios patalpoje buvo sustabdytas.

Taip pat pažymime, jog gyventoja įspėjo, kad jeigu buto langai nebus pagaminti su seno tipo orlaidėmis, ji langų keisti neleis. Pagal projektą orlaidės yra integruotos į lango varčią.

Informuojame, kad turėjome problemų patekti į buto Nr.97 rūsio sandėliuką ir negalėjome laiku demontuoti buto Nr.97 esamo balkono konstrukcijų, dėl to užsitiesė kiti statybos darbai.

Primename, jog dėl nurodytų priežasčių iki šios dienos bute Nr.97 dar nėra paleistas šildymas.

Išėjus iš buto Nr.97, buvo apžiūrėtas žemiau esantis butas Nr.93. Pastarojo buto savininkė parodė WC ir vonios patalpos lubų defektus ir sugadinimus atsiradusius dėl virš jos gyvenančios kaimybės aplaidumo ir abejingumo. Nesandarumo ir vandens pratekėjimo pasekmės atsirandančios iš buto Nr.97 yra matomos ir ant laiptinės sienos. Dėl to rangovas negalės kokybiškai atlikti laiptinių remonto ir apdailos darbų.

Darytina išvada, jog buto Nr.97 gyventoja yra emociškai nestabilus, neprognozuojamas ir neadekvačiai mąstantis žmogus, dėl to reikalingi rimti teisiniai veiksmai, kad šitas žmogus statybos darbų vykdymo metu turi būti fiziškai apribotas ar izoliuotas, kad netrukdytų rangovui užbaigti renovacijos projekte numatytų darbų.

Vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu, Darbų atlikimo terminas, numatytas Sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas galimas esant bent vienam iš atvejų, nurodytų Sutarties 4.2.1. – 4.2.5. punktuose.

PRIDEDAMA:

1. Buto Nr.97, bendrojo naudojimo laiptinės ir buto Nr.93 fotonuotraukos.

Prašome Užsakovą padėti išspręsti iškilusią problemą su minėto buto gyventoja.

Prašome Užsakovą pratęsti Sutarties (Minties g. 38, Vilnius) įvykdymo terminą iki 2025-07-21 dienos.

Projekto vadovas



DĖL NEPATEKIMO Į BUTĄ, ADRESU, MINTIES G. 38-97, VILNIUS

PST Group AB (toliau – Rangovas) ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) sudarė rangos darbų sutartį Nr. CPO238693-1382 dėl daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Minties g. 38, Vilnius atnaujinimo-modernizavimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus – atlikti techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugas ir statybos rangos darbus.

Pakartotinai informuojame, vykdant renovacijos darbus vis dar yra sunkumų patekti į renovuojamo daugiabučio butą Nr. 97. Minėto buto savininkė kategoriškai nesutinka, kad Rangovas atliktų visus darbus numatytus techniniame darbo projekte. Į butą nepatenkame nuo renovacijos darbų pradžios t. y. nuo 2024.07.10 dienos. Informuojame apie šiai dienai susiklosčiusią situaciją:

Buto Nr. 97 gyventoja neįsileidžia į butą atlikti pastato inžinerinių sistemų renovacijos darbų. Nuo rangos darbų pradžios apie tai nekartą buvo informuotas užsakovas ir UAB „Mano Būstas Neris“ (toliau – Statytojas). Po eilės skelbimų ir bandymų fiziškai patekti į butą, iš statytojo gavome žinutę, kad buto gyventoja 2024-12-10 sutinka mus priimti į butą atlikti darbus. Nuvykus į butą, savininkės buvo paprašyta iš koridoriaus spintos iškrausti savo asmeninius daiktus tam, kad galėtų nesulaužant spintos ją pastumti, nes spinta trukdo prieiti prie inžinerinių sistemų šachtos. Savininkė atsisakė tai padaryti ir pagrasino, jei kažkas iš daiktų dings tai už juos bus atsakingi statybos darbus atliekantys darbuotojai. Dėl to atlikti darbų koridoriaus šachtoje nebuvo galima.

Vizualiai apžiūrėjus WC ir vonios patalpą užfiksuota avarinė esamų vamzdinių būklė: suskilęs esamas ketinis nuotekų trišakis, po praustuvu rasojančios vandentiekio atšakos, varvantis maišytuvas. Buto gyventoja buvo informuota, jog esamas klozetas yra įbetonuotas į esamą ketinį nuotekų trišakį dėl to yra didelė tikimybė, jog demontavimo metu jis gali būti

neišsaugotas. Dėl to gyventoja turi turėti pakaitinį klozetą, kuris pakeitus vamzdynus bus atstatytas. Tačiau gyventoja atsisako pateikti pakaitinį klozetą. Gyventoja pakartotinai įspėjo, jog sugadinus jos turtą, mes neišvengsime atsakomybės. Esant tokiam bendravimui, sprendimas tęsti darbus WC ir vonios patalpoje buvo sustabdytas.

Taip pat pažymime, jog gyventoja įspėjo, kad jeigu buto langai nebus pagaminti su seno tipo orlaidėmis, ji langų keisti neleis. Pagal projektą orlaidės yra integruotos į lango varčią.

Informuojame, kad turėjome problemų pateikti į buto Nr.97 rūsio sandėliuką ir negalėjome laiku demontuoti buto Nr.97 esamo balkono konstrukcijų, dėl to užsitiesė kiti statybos darbai.

Primename, jog dėl nurodytų priežasčių iki šios dienos bute Nr.97 dar nėra paleistas šildymas.

Išėjus iš buto Nr.97, buvo apžiūrėtas žemiau esantis butas Nr.93. Pastarojo buto savininkė parodė WC ir vonios patalpos lubų defektus ir sugadinimus atsiradusius dėl virš jos gyvenančios kaimybės aplaidumo ir abejingumo. Nesandarumo ir vandens pratekėjimo pasekmės atsirandančios iš buto Nr.97 yra matomos ir ant laiptinės sienos. Dėl to rangovas negalės kokybiškai atlikti laiptinių remonto ir apdailos darbų.

Darytina išvada, jog buto Nr.97 gyventoja yra emociškai nestabilus, neprognozuojamas ir neadekvačiai mąstantis žmogus, dėl to reikalingi rimti teisiniai veiksmai, kad šitas žmogus statybos darbų vykdymo metu turi būti fiziškai apribotas ar izoliuotas, kad netrukdytų rangovui užbaigti renovacijos projekte numatytų darbų.

Vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu, Darbų atlikimo terminas, numatytas Sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsimas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas galimas esant bent vienam iš atvejų, nurodytų Sutarties 4.2.1. – 4.2.5. punktuose.

PRIDEDAMA:

1. Buto Nr.97, bendrojo naudojimo laiptinės ir buto Nr.93 fotonuotraukos.

Prašome Užsakovą padėti išspręsti iškilusią problemą su minėto buto gyventojais.
Prašome Užsakovą pratęsti Sutarties (Minties g. 38, Vilnius) įvykdymo terminą iki 2025-
07-21 dienos.

Projekto vadovas



VšĮ „Atnaujinkime miestą“,
info@amiestas.lt

20__-__-__

Nr. _____

Į 2025-04-14

Nr. 02-25-965

DĖL PRITARIMO PAPILDOMŲ STATYBOS RANGOS DARBŲ ĮSIGIJIMUI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), nustatė, kad papildomi statytos rangos darbai pagal 2023-01-24 pasirašytą statybos rangos darbų su techninio darbo projekto parengimu sutartį Nr. CPO238693-1382/04-23-61 (toliau – Sutartis) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. nustatytas papildomų statybos rangos darbų įsigijimo sąlygas gali būti įsigijami iš to paties rangovo ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (suvestinė redakcija galiojusi nuo 2024-07-24 iki 2024-08-31) 2.5 papunkčiu, **pritaria** papildomo susitarimo sudarymui tarp daugiabučio namo **Minties g. 38, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. VIJS81169K įgyvendinimo administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“, (kodas 300662245) ir Statybos rangovo PST Group AB (iki 2025-03-18 veikė pavadinimu AB „Panevėžio statybos trestas“) (kodas 147732969) dėl nevykdomų panduso įrengimo darbų, papildomų balkonų lubų apšiltinimo darbų įsigijimo bei statybos rangos darbų **termino pratęsimo iki 2025-05-25** (toliau – Susitarimas), kur numatomų atlikti papildomų statybos rangos darbų (balkonų lubų apšiltinimas, energinį efektyvumą didinanti priemonė) kaina yra **57 633,58 Eur**, nevykdomų panduso įrengimo darbų kaina yra **1452,00 Eur**.

Pasirašius šį susitarimą pilna pirkimo sutarties statybos rangos darbų kaina yra **2 709215,48 Eur**. Šią kainą sudaro **2 580 737,68 Eur**. energinį efektyvumą didinančių priemonių ir **128 477,80 Eur**. kitų priemonių kaina.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai apmokami lengvatinio kredito lėšomis, prieš pasirašant Susitarimą prašome užsitikrinti, kad lengvatinis kreditas bus suteiktas ir papildomų statybos rangos darbų apmokėjimui.

Prašome per 10 dienų Agentūrai pateikti prie pagrindinės sutarties sudaryto papildomo susitarimo patvirtintą kopiją.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIES NR. CPO238693-1382/04-23-61, MINTIES G. 38, VILNIUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-13 Nr. APVA-2822
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-05-13 Nr. 01-25-1547
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	_____, Skyriaus vadovė, Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyrius NEW
Sertifikatas išduotas	_____ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 18:36:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-12 18:36:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-24 13:39:09 – 2026-03-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.6

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Certificate path validation failed for certificate (subject: DBSIS, valid from: 2022-05-19 16:48:06). Information about certificate revocation could not be retrieved (using OCSP (<http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc>): There is no response from OCSP service at address "<http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc>". CRL (http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2025-05-05 23:46:38" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2025-05-13 14:46:07"), when validating certificate was used.). (DBSIS 2025-05-13 07:57:31)
Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2024-12-18 11:49:40). Information about certificate revocation could not be retrieved (using OCSP (<http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc>): There is no response from OCSP service at address "<http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc>". CRL (http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA2.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2025-05-13 02:48:45" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2025-05-13 14:46:20"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2025-05-13 14:44:49)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2025-05-13 14:46:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

P R A Š Y M A S
DĖL naujų plastikinių langų keitimo

2025-05-16

Vilnius

Prašome pakeisti nusidėvėjusius plastikinius langus bute, esančiame adresu Minties g. 38–44, Vilnius, nes renovacijos paraiškoje žymėjome, kad langai bus keičiami.

Gerbiami Minties g. 38 gyventojai,

Informuojame, jog 2021 m. gegužės 6 dieną 18 val. vyko Minties g. 38 Investicinio projekto pristatymas nuotoliniu būdu. Su Investiciniu projektu galite susipažinti čia: www.arniestas.lt → **AKTUALU GYVENTOJAMS → PARENGTI INVESTICIJŲ PLANAI**

Šiuo metu vykdome apklausą dėl pasirenkamų priemonių.

Prašome apklausos formą užpildyti iki 2021 m. gegužės 21 d. 18 val. ir įmesti į *VšĮ Atnaujiname miestą* pašto dėžutę, kuri yra pakabinta lauke prie įėjimo durų arba atsiųsti skenuotą/fotografuotą info@arniestas.lt.

	Priemonė	Pažymėti X pasirenkamą variantą
Balkonai stiklinami šilta konstrukcija	Balkonai platinami ir stiklinami per visą aukštį	X
	Balkonai neplatinami ir stiklinami per visą aukštį	
Laiptinių remontas	TAIP	X
	NE	
Buto langai (individualus pasirinkimas)	Norėčiau pasikeisti savo buto plastikinius langus renovacijos metu. Nurodyti langų kiekį ir vietą Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,0$ (W/m ² K).	
	Langai nekeičiami (žemiau lentelėje būtina įrašyti buto numerį)	X

1.	Gyvenamojo namo adresas (būtina įrašyti buto numerį)	MINTIES G. 38 - <u>44</u> ✓
----	---	---------------------------------------

Kilus klausimams:

- dėl Investicinio projekto, prašome kreiptis į IP projekto rengėją
- dėl Apklausos formos pildymo, prašome kreiptis į



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATNAUJINKIME MIESTĄ“ DIREKTORĖS KOMANDIRUOTĖS Į CAVTATĄ (KROATIJA)

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2025 m. sausio 30 d. potvarkiu Nr. 22-7/25 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero, vicemerų, Tarybos posėdžių sekretoriaus, mero patarėjų, Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės įmonių ir pavaldžių įstaigų vadovo siuntimo į komandiruotes tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024 m. spalio 3 d. potvarkiu Nr. 955-1283/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir padalinių vadovų įgaliojimų“ ir atsižvelgdamas į 2025 m. balandžio 25 d. prašymą:

1. K o m a n d i r u o j u viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ direktorę 2025 m. gegužės 20–23 d. į Cavtatą (Kroatija) dalyvauti C4E – Vidurio ir Rytų Europos pastatų energijos efektyvumo forume. Komandiruotės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos apmokamos viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ lėšomis.

2. Į p a r e i g o j u per 3 darbo dienas nuo grįžimo iš komandiruotės Energetikos skyriui pateikti komandiruotės ataskaitą.

3. P a v e d u:

3.1. viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ projektų įgyvendinimo komandos vadovei Loretai Naujokaitienei pavaduoti jos komandiruotės metu;

3.2. Energetikos skyriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Administracijos direktorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATNAUJINKIME MIESTĄ“ DIREKTORĖS EGLĖS RANDYTĖS KOMANDIRUOTĖS Į CAVTATĄ (KROATIJA)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-29 Nr. 42-148/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Avilys, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 16:20:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-29 16:20:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 10:06:41 – 2028-06-17 10:06:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-29 16:30:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-29 16:30:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023-01-24 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO238693-1382 PAKEITIMO (DĖL TERMINO PRATĖSIMO MINTIES G. 38, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-26 Nr. 04-25-336
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Pavaduojanti direktorę
Sertifikatas išduotas	, LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-23 15:25:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-23 15:26:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-21 14:01:41 – 2027-07-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, atstovas, PST Group AB
Sertifikatas išduotas	, LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-26 09:35:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-26 09:35:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 18:35:31 – 2027-11-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilyš, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilyš“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-26 14:01:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-26 14:01:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilyš“